

380179
ქ თბილისი
ი. ჭავჭავაძის
გამზირი № 17,
ბინა № 9

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

“ მ შ ე ნ ა ლ დ გ ე ნ ა / მ “



მშენებლობის, პროექტირების, პროექტების ექსპერტიზის, ნაგებობათა მდგრადობისა
და აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი

ტელ. 237-52-46, 238-57-12

№ 01/17

10.04.2017

დასკვნა

ქ. თბილისში, ლერმონტოვის № 12-ში მდებარე არსებული შენობის რეკონსტრუქცია-
რესტავრაცია-ადაპტაციის პროექტის კორექტირების მიზნების შესახებ

1. “2” ლერძის გასწვრივ “თ, ი, კ” ლერძების ფარგლებში სარესტავრაციო შენობას ესაზღვრება მაჩაბლის № 12-ის განივი კედელი, რომელიც ზღიერ დეფორმირებულია. მასზე აღინიშნება ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ბზარები. ამიტომ მიზანშეწონილი გახდა აღნიშნულ ბონაში კოლონები გადაგვეწია “2” მეტრით “4” ლერძის მიმართულებით სარდაფის დონეში ხოლო $\pm 0,00$ ნიშნულის გვეით გადავიდეთ კონსოლურ რიგელებზე, რაც საშუალებას მოგვცემს მშენებლობა განხორციელდეს ადრე გამოშვებული პროექტის შესაბამისად. ამასთან კორექტირებული საძირკვლები არ მოახდენს გავლენას მეზობელი საცხოვრებელი სახლის კედლის საძირკველზე.

2. სამუშაოთა მიმდინარეობის პროცესში აღმოჩნდა, რომ არსებული შენობის “2” ლერძის მიმდებარე კედელი ძლიერ დეფორმირებულია, აქვს ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ბზარები, დუღაბი, რომელიც არის მდინარის თიხა, გამოფიტულია და იშლება ოდნავ შეხებითაც, აგრეთვე კედელი საფრთხის შემცველია და ამიტომ მიგვაჩნია, რომ სასწრაფოდ უნდა დაიშალოს. იგივე მდგომარეობაა “კ” ლერძის კედელზეც და ისიც უნდა დაიშალოს “2-4” ლერძების ფარგლებში.

შ.პ.ს. “მშენალდგენა/მ”-ის გენერალური დირექტორი,
ევროკავშირის ექსპერტი მშენებლობის დარგში,
საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი,
ტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,
საქართველოს დამსახურებული მშენებელი



/მ. ბელიაშვილი/

მშენებლობის განხორციელების გრაფიკი მშენებლობის ეტაპების გათვალისწინებით 24 თვე
(სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	განმ. ერთ.	რაოდენობა	სამუშაოთა შესრულება თვეების და კვირების მიხედვით																			
				I თვე				II თვე				III თვე		IV თვე		V თვე				VI თვე			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	2	3	2	3	4	1	2	3	4	
1	1 ეტაპის სამუშაოები შესრულებულია	—	—	■	■	■	■																
2	2 ეტაპის სამუშაოები შესრულებულია	—	—			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
3	შესასრულებელია 1-1 ღერძზე აგურის მზიდი კედლის დაშლა															■	■	■	■	■	■	■	

..... შესრულებული სამუშაოების აღნიშვნა
 ————— შესასრულებელი სამუშაოების აღნიშვნა

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	განზომ. ერთ.	რაოდენობა	სამუშაოთა შესრულება თვეების და კვირების მიხედვით																							
				VII თვე				VIII თვე				IXთვე				X თვე				XI თვე				XII თვე			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4	4 ეტაპი. შესასრულებელია რკინაბეტონის ახალი მონოლითური საძირკვლის (წიბოიანი) ფილის დაბეტონება.																										
5	5 ეტაპი. სარდაფის სართულის მონოლითური კოლონების და სარდაფის სართულშუა გადახურვის ფილის დაბეტონება. I სართულის კოლონების და სართულშუა გადახურვის მონოლითური ფილის დაბეტონება, მე-II სართულის კოლონების დაბეტონება, სარადაფში და I სართულზე ჩონჩხედის შევსება მსუბუქი ბლოკებით და საგისრე კედლების მოწყობა. მე-II სართულის სართულშუა გადახურვის მონოლითური ფილის დაბეტონება, II სართულის ჩონჩხედის შევსება მსუბუქი ბლოკებით და საგისრე კედლების მოწყობა, მე-III სართულის კოლონების და გადახურვის ფილების დაბეტონება, მე-III სართულის ჩონჩხედის შევსება მსუბუქი ბლოკებით და საგისრე კედლების მოწყობა. სახურავის მოწყობა ხის ელემენტებით.	—	—																								

..... შესრულებული სამუშაოების აღნიშვნა
 ——— შესასრულებელი სამუშაოების აღნიშვნა

[illegible]

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	განზომ. ერთ.	რაოდენობა	სამუშაოთა შესრულება თვეების და კვირების მიხედვით																											
				XIX თვე				XX თვე				XXIთვე				XXII თვე				XXIII თვე				XXIV თვე							
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
6	6 ეტაპი. შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება.	–	–																												
7	7 ეტაპი. კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება.	–	–																												
8	8 ეტაპი. ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარება.	–	–																												

შეადგინა

ვ. ოდილავაძე