სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

##	სამუშაოს დასახელება	გან-	მშენებლ. ხანგრ-ობა	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე				VI თვე				VII თვე				VIII თვე				IX თვე				X თვე				XI თვე				XII თვე			
				1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.
1	მოსამზადებელი სამუშაობები	დღე	30																																														
2	მიწის სამუშაობები, ჭაბულის ამოღება	დღე	40																																														
3	საძირკვლების მოწყობა	დღე	52																																														
4	0.000 ნიშნულზე რკ.ბეტონის კონსტრუქციე-ბის მოწყობა (ორივე შენობისთვის)	დღე	42																																													
5	ჯედლების ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	დღე	28																																													
6	რკ.ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა (საწყობის შენობისთვის)	დღე	84																																													
7	გადახურვის ფილის კონსტრუქციების მოწყობა +3.00 ნიშნულზე (საოფისე შენობისთვის)	დღე	28																																												
8	გარე კედლების მოწყობა და მინაბლოკის ფანჯრების მოწყობა (საწყობის შენობისთვის)	დღე	40																																												
9	გადახურვის კონსტრუქციების მოწყობა (საწყობის შენობა)	დღე	25																																												
10	სახურავის მოწყობა (საწყობის შენობა)	დღე	12																																												
11	სართულშუა გადახურვის ფილის მოწყობა +3.00 ნიშნულზე (საოფისე შენობისთვის)	დღე	28																																												

##	სამუშაოს დასახელება	გან-	მშენებლ. ხანგრ-ობა	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე				VI თვე				VII თვე				VIII თვე				IX თვე				X თვე				XI თვე				XII თვე			
				1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.	1 პვ.	2 პვ.	3 პვ.	4 პვ.
11	გარე კედლების მოწყობა ბლოკით (საოფისე შენობისთვის)	დღე	24																																														
12	ალუმინის ვიტრაჟებისა და კარ-ფანჯრის მოწყობა (საოფისე შენობა)	დღე	14																																													
13	ფასადების შელესვა, შეღებვა	დღე	35																																													
14	იატაკების მოჯირკვა	დღე	32																																													
15	ტიხრების მოწყობა	დღე	28																																													
16	შიდა კედლების ლესვა	დღე	28																																													
17	იატაკების მოწყობა	დღე	20																																													
18	საჩრდილობლების მოწყობა	დღე	15																																												
19	შიდა სანტექნიკური სამუშაოების ჩატარება	დღე	26																																												
20	ელექტროტექნიკური სამუშაოების ჩატარება	დღე	36																																												
21	სამღებრო სამუშაოები(საწყობის შენობა)	დღე	35																																												
22	ეზოს კეთილმოწყობა	დღე																																													
23	შიდა ქსელების მიერთება გარე ქსელებთან	დღე																																												
24	სამშენებლო ნაგვის გატანა, ევაკუაცია	დღე																																												
25																																														

სამუშაოების საერთო ხანგრძლივობა განისაზღვროს 20 თვით (650 დღით).

განმარტებითი ბარათი.

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. ობიექტის ფუნქციური დატვირთიდან გამომდინარე, სამშენებლო სამუშაოები, ასევე კეთილმოწყობის სამუშაოების ვადა განსაზღვრა მომჭმედი სამშენებლო ნორმების და წესების - CHnP -1.04.03 -85 (გვ. 479 ,& 4.)-ის მიხედვით
3. სამუშაოთა მწარმოებელმა, ადგილზე დამკვეთთან შეთანხმებით, უნდა შეარჩიოს და განათავსოს არსებულ თავისუფალ ფართში, სამუშაოთა მწარმოებლის და სასაწყობო დანიშნულების სათავსოები.
4. ობიექტის ფუნქციური დატვირთვის და სამშენებლო კატეგორიიდან გამომდინარე, სამუშაოთა სახეობები განეკუთვნება სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებს და მის წარმოებისასას გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი: ყველა მშენებარე ობიექტის ტერიტორია შემოიღობოს დროებითი ღობით. მოეწყოს სტაციონალური და გადასაადგილებელი ხარაჩოები, დაიდგას შესაბამისი უსაფრთხოების ვიზუალური მაჩვენებლები. სამშენებლო- სარემონტო სათავსოები უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ელ. ენერგიის და საჭიროების მიხედვით, წყლის დროებითი ქსელით.
5. სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას და საშენი მასალის მოზიდვა უნდა ხდებოდეს ცვლებალური ტექნიკის საშუალებით, ვერტიკალური აზიდვისთვის გამოყენებული უნდა იქნას 20 ტ. ამწის მეშვეობით.
6. მშენებლობის პერიოდში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოება და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები და წესები დაცული უნდა იყოს CHnP P-III-1-80 (უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში)-ის შესაბამისად.

პრ. მთავარი არქიტექტორი: გ. ბოყუჩავა