მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსი ქ. თბილისი, კრწანისის ქ# 22-24/ში

მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
11-8 ფასადზე: 9-8 მონაკვეთში იცვლება კიბის კონფიგურაცია. 11-10 მონაკვეთში II-დან V სართულის ჩათვლით კარ-ფანჯრის ღიობები უნდა შეიცვალოს 10-10 ღერძისკენ დაახლოებით 0.2 მ-ით. VI სართულზე კარ-ფანჯრის ნაცვლად უნდა მოეწყოს ვიტრაჟები. უნდა შეიცვალოს ლითონის კიბის კონფიგურაცია და 11-11 ღერძზე "გ-ე" მონაკვეთში შესაცვლელია მოაჯირის კონფიგურაცია. 8-11 ფასაზდზე: -2.7 ნიშნულზე 8-9 მონაკვეთში ფრამუგა უნდა აიწიოს დაახლოებით 0.4 მ-ით და უნდა შეიცვალოს მისი გისოსის ნახატი.1 სართულზე 8-9 მონაკვეთში ორივე ვიტრაჟზე შესაცვლელია ადგილი 9-9 ღერძისკენ დაახლოებით 0.5 მ-ით. 10-11 მონაკვეთში ვიტრაჟს ასევე შესაცვლელი აქვს ადგილი 10-10 ღერძისკენ დაახლოებით 0.4 მ-ით. 11-11 ღერძზე II-დან VI სართულის ჩათვლით დამატებით მოსაწყობია მაღალი მოაჯირი. I-დან VI სართული ჩათვლით გ-ბ მონაკვეთში ფანჯრის ღიობი გადასაწევია მარჯვნივ დაახლოებით 0.5 მ-ით. ფასადზე მოსაწყობია წყალშემკრები მილები. გადახურვის სართულზე დამატებით მოსაწყობია 3 სავენტილაციო შახტა და გ-გ -11-11 ღერძების კვეთასთან დაახლოებით 1.0 კვ.მ ფილა.				60								

ab5	ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის #74 შ.პ.ს. „აბ5“			
დირექტორი		დ. ქოიავა	მშენებლობის დღიური გრაფიკი	ფურც.#2
შეასრულა		დ. ლოსაბერიძე		ფურცლ. 2