დამკვეთი: შ.პ.ს. "ევროკრედიტი"

ობიექტი: სათაო ოფისის სართულების რეკონსტრუქციის (**1,3,4** სართულები)

მისამართი: საკაბის მოედნის 2-ე გასასვლელი N11

				1-ლი თვე			2-ე თვე			3-ე თვე			4-ე თვე			5-ე თვე		
				1-ლი დეკადა	2-ე დეკადა	3-ე დეკადა	1-ლი დეკადა	2-ე დეკადა	3-ე დეკადა	1-ლი დეკადა	2-ე დეკადა	3-ე დეკადა	1-ლი დეკადა	2-ე დეკადა	3-ე დეკადა	1-ლი დეკადა	2-ე დეკადა	3-ე დეკადა
	სამუშაოების დასახელება	განზ-ბა	რაოდ-ბა															
1	**1-სართული**																	
2	პემზობლოკის (არმობადით არმირებული) სისქით 20 სმ კედლოს მოწყობა ცემენტის ხსნარზე სამშენებლო ნორმების თანახმად	მ2	40.80															
3	**მიწის** ორფრთიანი კარის ბლოკის მოწყობა(ეზოს ფასადიდან) პემზობლოკის კედელში (ზომ, 150*220 სმ) ზედა და ქვედა ჩაკეტვები. ყველა თანმხვედრი სამუშაოებით სამშენებლო ნორმების თანახმად	ბლოკი	1.00															
4	**მიწის** კარზე ზღუდარის მოწყობა შველერი N-16 სიგრძით ლ=200 სმ	გ/მ	2.00															
5	ფასადის კედლების შეღებვა ბერძნული საღებავი ვიტექსით= (კოლორი 945-30)	მ2	44.00															
6	ალუმინის ვიტრაჟების მოწყობა(გაძლიერებული პროფილით 100*50 მმ კვეთით) შენობის 6-ე და 7-ე ღერძებს შორის პროექტის თანახმად, ჩამინულს მინაპაკეტით 6+4	მ2	11.95															
7	**იატაკები**																	
8	იატაკების ზედაპირის მოწყობა ცემენტის თვითნიველირებადი ხსნარით მ=100 270*120	მ2	3.24															
9	**კონდეცირება**																	
10	კონდეციონერების გარე ბლოკების მოწყობა	ც	1.00															
11	**სანკვანძი ეზოში**																	
12	სანკვანძის კედლების მოწყობა პემზობლოკებით სისქით 15 სმ ცემენტის ხსნარით	მ2	7.50															
13	კედლების შებათქაშება ცემენტის ხსნარით მ=100	მ2	24.50															
14	იატაკების მოწყობა ცემენტის ხსნარით მ=100	მ2	2.00															
15	სანკვანძის გადახურვის კონსტრუქციების მოწყობა ხის კოჭებით																	
16	ჭერის კონსტრუქციის შეფუთვა მუყაო-თაბაშირის კნაუფის ფილით	მ2	2.00															
17	50 მმ კანალიზაციის მილები ფასონინით	გ/მ	2.50															
18	20 მმ მილგაყვანილობის მოწყობა ფასონინით	გ/მ	12.00															
19	20 მმ "არკოს" ვენტილები	ც	4.00															
20	20 მმ მაღალი წნევის მილაკები	ც	3.00															
21	უნიტაზის ღირებულება და მონტაჟი	ც	1.00															
22	ხელსაბანის ღირებულება და მონტაჟი	ც	1.00															
23	კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით წებოცემენტზე ფილის ფსით 20 ლარი 3=1,75 მ.	მ2	8.64															
24	იატაკის მოპირკეთება კერამიკული ფილებით წებოცემენტზე ფილის ფსით 20 ლარი.	მ2	2.00															
25	ჭერების და კედლების შეღებვა კაპაროლის საღებავით	მ2	6.00															
26	ფასადის კედლების შეღებვა ბერძნული საღებავი ვიტექსით=**(კოლორი 945-30)**	მ2	2.00															
28	***3-ე სართული***																	
30	**კედლები**																	
31	პემზობლოკის კედელში სისქით 20 სმ ფანჯრის ბლოკის გამოჭრა,(ზომ 1,5*1,2 მ) ყველა თანმხვედრი სამუშაოებით, მეტალის პროფილებით ზღუდარის მოწყობით	ბლოკი	1.00															
32	გაფართოებული ფანჯრის ბლოკისათვის მეტალის კუთხოვანებისაგან 50*50*3 მმ ოთხკუთხა ჩარჩოს მოწყობა ზომ. 1,55*1,25 სმ	ბლოკი	1.00															
33	მეტალო/პლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა პროექტის თანახმად ჩამინულს მინაპაკეთით,რაფებით, საცრემლერებით (ორმაგი გაღებით) 1,55*1,25=1,93 m2	მ2	1.93															
34	ფანჯრის ბლოკის ორივე მხარეს ფერდოების მოწყობა ცემენტის ხსნარით მ=100 სიგანით 25 სმ-დე	გ/მ	10.00															
35	მინაბლოკის ბუნებრივი განათების ბლოკების დემონტაჟი,ბლოკის შემდგომი გადიდებით საპროექტო ზომებამდე (1,2*1,0*6=7,4 მ2)	ბლოკი	6.00															
36	მეტალო/პლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა პროექტის თანახმად ჩამინულს მინაპაკეთით ზომებით 1,2*1,0*6= 7,4 მ2 ორმაგი გაღებით, თეთრი ფერის.	მ2	7.40															
37	ღიობების ირგვლივ ფერდოების მოწყობა ცემენტის ხსნარით, კედლის ფასადის და შიდა მხარეს	გ/მ	53.00															
38	**კონდეცირება 3- სართული**																	
39	კონდეციონერების გარე ბლოკების მოწყობა	ც	11.00															
40	**მოპირკეთება და სამალარო სამუშაოები**																	
43	ფასადის კედლების შებათქაშება და შეღებვა ბერძნული საღებავი ვიტექსით =**(კოლორი 945-30)**	მ2	34.00															
44	ფასადებზე გამოჭრილ ღიობებზე ფერდოების მოწყობა ცემენტის ხსნარით მ=100	გ/მ	32.00															

46	**4-ე სართული**																		
47	**კედლები**																		
48	რ/კ ბეტონის სართულშორისო გადახურვაში მეტალის (220*300*8-10 მმ) ჩასადები დეტალების ჩაანკერება ფიქს ბოლტებით 12*220 მმ პროექტის თანახმად	ცალი	12.00																
49	შემომფარგლელი კედლის მოსაწყობად ორტესებრი N-16 კოჭებისაგან მეტალის კარკასის მოწყობა პროექტის თანახმად	გ/მ	17.55																
50	N-16 შველლერის პროფილისაგან კარკასში ჰორიზონტალური კავშირების მოწყობა ელ.შედუღებით	გ/მ	10.50																
51	მეტალის კარკასის შევსება პემზობლოკის (ზომ. 150*200*400 მმ) მასალით ცემენტის ხცნარზე მ=100 ყოველ 3-ე რიგზე დ=8 მმ ორმაგი არმატურის კარკასის მოწყობით პროექტის თანახმად	მ2	42.56																
52	კედლის მეტალის კარკასსზე ხარაჩოების მოსაწყობად N-10 შველერებისაგან დროებითი ნაშვერების მიდუღება ლ=1,5 მ-დე შემდგომი დემონტაჟით მეტალის კარკასიდან (ხარაჩოების მოსაწყობად)	ცალი	14.00																
53	შენობის უკანა ფასადის მაღალხარისოვანი შებათქაშება ცემენტის ხსნარით მ=100 (შუქურებით) ხარაჩოებიდან სიმაღლეზე ჰ= 12 მ	მ2	83.80																
54	ფასადის კედლების შეღებვა ბერძნული საღებავი ვიტექსით= (კოლორი 945-30)	მ2	45.00																
55	**კარები+ვიტრაჟები**																		
56	შენობის მთავარ ფასადებზე ალუმინის გამლიერებული პროფილებით(100*50 მმ) ვიტრაჟების მოწყობა მინაპაკეტის ჩამინვით (6+4 მმ) რკ/ბეტონის გადახურვასა და იატაკებში ფიქსბოლტებით ჩაანკერებით (ფართით წინა ფასადი 73 მ2)	მ2	73.00																
57	**მ.დ.ფ.**-ის კარის ბლოკის მოწყობა ყველა თანმხვედრი სამუშაოებით	ბლოკი	3.00																
58	**მ.დ.ფ.**-ის გასაგორებელი კარის ბლოკის მოწყობა ყველა თანმხვედრი სამუშაოებით (ზომ. 0,90*2,10 მ =1 ბლოკი) ბლოკის ღირებულებით და მონტაჟით	ბლოკი	1.00																
59	**მოპირკეთება და სამალარო სამუშაოები (4-ე სართული ფასადი)**																		
60	მეტალოკონსტრუქციის 2-ჯერადი შეთეხვა ემალის საღებავით	მ2	31.10																
61	კედლების შებათქაშება ცემენტის ხსნარით მ=100 (შუქურებით)	მ2	50.00																
62	ფასადის კედლების შეღებვა ბერძნული საღებავი ვიტექსით= (კოლორი 945-30)	მ2	50.00																
63	**კონდეცირება 4-ე სართული**																		
64	კონდეციონერების გარე ბლოკების მოწყობა	ც	5.00																
65	**დამხმარე სამუშაოები**																		
66	ფასადზე ღიობებზე ფერდოების მოწყობა ცემენტის ხსნარით მ=100	გ/მ	13.20																
67	ფანჯრებზე სცრემლურების მოწყობა	გ/მ	4.00																
68	ფასადის კედლების შეღებვა ტელესკოპური კომკურა ამწის მეშვეობით	მ2	88.23																
70	სამშენებლო ნაგავის შეკრება ტომრებში შენობიდან გატანით და მანქანაზე დატვირთვით	ტ	40.00																

სამუშაოების ჩატარების პერიოდი **132** კალენდალური დღე

შეადგინა: თემურ ხუბუამ