მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1-თვე			2-თვე			3-თვე			4-თვე			5-თვე			6-თვე			7-თვე			8-თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
იატაკის მოწყობა		35																						
ვიტრინის დამზადება								75																
ვიტრინის მონტაჟი														45										
ლითონის კარკასის შედებვა																	35							
შიდა სამუშაოების წარმოება																					35			
ნაგვის გატანა																								15

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგძლივობა განისაზღვრება საამშენებლო ნორმების და წესების- CHun-1.04.03-85 (გვ.479 პ.4) მიხედვით T=6 თვე სადაც 1-თვე-მოსამზადებელი პერიოდის ხანგძლივობაა... სეისმური კოეფიციენტის მიხედვით T =7X1.1=7.7 თვე.
3. მოსამზადებელ პერიოდში უნდა განხორციელდეს შემდეგი სამუშაოები - ნაგვის გატანა, საპროექტო ქსელების გაყვანა.
4. სამონტაჟო სამუშაოებისათვის საჭირო მასალა ახიდულ იქნას ხელის საწევლათი.
5. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების საკითხებზე მთავარ წყაროთ წარმოდგენილია საამშენებლო ნორმების და წესების CHun-III-4-80* <<უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში>>.

შპს ,,X-LINE,,			ქ.თბილისში, მევენახეს ქ. №23-ის მიმდებარედ არსებულ ნაკვეთზე შენობის პროექტის კორექტირება			
დირექტ.	ნ.მეგრელიძე		შრომის ორგანიზაცია		2016 წელი	
მთ.არქიტ.	მ. გამყრელიძე		სამუშაოების დღიური გრაფიკი		ლისტი	ფურცელი	ფასად.
შეასრულა							
შეამოწ.							