მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ქ. თბილისი ნ. ჩხეიძის ქ. 43

მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	განზომ. ერთ.	რაოდენობა	2016 წელი
				მარტი: 6 6 6 6 6
				აპრილი: 6 6 6 6 6
				მაისი: 6 6 6 6 6
				ივნისი: 6 6 6 6 6
				ივლისი: 6 6 6 6 6
				აგვისტო: 6 6 6 6 6
				სექტემბერი: 6 6 6 6 6
				ოქტომბერი: 6 6 6 6 6
				ნოემბერი: 6 6 6 6 6
				დეკემბერი: 6 6 6 6 6
1	მოსამზადებელი სამუშაოები (დროებითი ღობე და სხვა)	კაც-დღე	112.0	4 / 28
2	გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით საძირკვლების მოსაწყობად	მ³	8440.0	4 / 40
3	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკვლების და საყრდენი კედლების მოსაწყობად	მ³	324.0	4 / 34 ; 2 / 6 ; 4 / 11
4	ღორღის ფენის მოწყობა საძირკვლების ქვეშ დატკეპნით	მ³	736.0	2 / 22 ; 2 / 11
5	ბეტონის მომზადების მოწყობა სისქით 10 სმ	მ³	154.30	4 / 16 ; 2 / 11
6	მონოლითური რ/ბეტონის საძირკვლის ფილების მოწყობა (სფ 1÷5)	მ³	549.6	6 / 11 ; 8 / 11 ; 8 / 12
7	რ/ბ-ის მონოლითური კედლების მოწყობა (მკ 1÷13)	მ³	516.7	12 / 24 ; 4 / 20
8	რ/ბ-ის ხიმინჯების, როსტვერკის და რანდკოჭების მოწყობა	მ³	114.70	4 / 11 ; 6 / 12
9	სართულის რ/ბ-ის კარკასის მოწყობა - 9,5 მ. ნიშ-ზე	მ³	256.10	10 / 20
10	სართულის რ/ბ-ის კარკასის მოწყობა - 6,6 მ. ნიშ-ზე	მ³	299.4	10 / 20
11	სართულის რ/ბ-ის კარკასის მოწყობა - 3,2 მ. ნიშ-ზე	მ³	332.6	10 / 22
12	სართულის რ/ბ-ის კარკასის მოწყობა ± 0,00 მ. ნიშ-ზე	მ³	244.10	10 / 15
13	სართულის რ/ბ-ის კარკასის მოწყობა + 3,8 მ. ნიშ-ზე	მ³	230.8	10 / 15
14	სართულის რ/ბ-ის კარკასის მოწყობა + 7,1 მ. ნიშ-ზე	მ³	230.8	10 / 15
15	სართულის რ/ბ-ის კარკასის მოწყობა + 10,40 მ. ნიშ-ზე	მ³	230.8	10 / 15
16	სართულის რ/ბ-ის კარკასის მოწყობა + 13,7 მ. ნიშ-ზე	მ³	184.7	6 / 12
17	სართულის რ/ბ-ის კარკასის მოწყობა + 17,0 მ. ნიშ-ზე	მ³	149.4	6 / 10
18	სართულის რ/ბ-ის კარკასის მოწყობა + 20,3 მ. ნიშ-ზე	მ³	43.70	6 / 6
19	სხვადასხვა სამუშაოები	კაც-დღე	804.0	3 / 268
				T=292 დღე

შეადგინა: / /