msproj11

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
1		Start	0 days	Tue 29.12.15	Tue 29.12.15
2		Mobilization works	10 days	Tue 29.12.15	Mon 11.01.16
3		**Earth works and landscape arrangement**	**155 days**	**Tue 12.01.16**	**Mon 15.08.16**
4		**Earth works**	**105 days**	**Tue 12.01.16**	**Mon 06.06.16**
5		Initial excavation and road acces/ ექსკავაცია და მისასვლელი გზა	10 days	Tue 12.01.16	Mon 25.01.16
6		Foundation slab excavation/ ფუნდამენტის ფილის ექსკავაცია	15 days	Tue 26.01.16	Mon 15.02.16
7		Walls foundation excavation/ ფუნდამენტის კედლების ექსკავაცია	20 days	Tue 16.02.16	Mon 14.03.16
8		Filling/ შევსება	30 days	Tue 26.04.16	Mon 06.06.16
9		Concrete walls/ ბეტონის კედლები	30 days	Tue 15.03.16	Mon 25.04.16
10		Support Wall for External Road/ ისასვლელი გზის დამცავი კედელი	30 days	Tue 26.04.16	Mon 06.06.16
11		Arrangement of External Road/ მისასვლელი გზის მოწყობა	20 days	Tue 07.06.16	Mon 04.07.16
12		Landscape arrangement/ ფასადის მოწყობა	30 days	Tue 05.07.16	Mon 15.08.16
13		**Construction-Installation works/ სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოები**	**360 days**	**Tue 16.02.16**	**Mon 03.07.17**
14		**Structural part/ კონსტრუქციული ნაწილი**	**245 days**	**Tue 16.02.16**	**Mon 23.01.17**
15		Foundation slab/ ფუნდამენტის ფილა	20 days	Tue 16.02.16	Mon 14.03.16
16		Basement concrete walls/ ფუნდამენტის ბეტონის კედლები	20 days	Tue 15.03.16	Mon 11.04.16
17		Ground floor structure/ პირველი სართულის კონსტრუქცია	15 days	Tue 12.04.16	Mon 02.05.16
18		1 st Floor structure/ მეორე სართულის კონსტრუქცია	20 days	Tue 03.05.16	Mon 30.05.16
19		2 nd Floor structure/ მესამე სართულის კონსტრუქცია	20 days	Tue 31.05.16	Mon 27.06.16
20		3 rd Floor structure/ მეოთხე სართულის კონსტრუქცია	20 days	Tue 28.06.16	Mon 25.07.16
21		4 th Floor structure/ მეხუთე სართულის კონსტრუქცია	20 days	Tue 26.07.16	Mon 22.08.16
22		5 th Floor structure/ მეექვსე სართულის კონსტრუქცია	15 days	Tue 23.08.16	Mon 12.09.16
23		6 th Floor structure/ მეშვიდე სართულის კონსტრუქცია	15 days	Tue 13.09.16	Mon 03.10.16
24		7 th Floor structure/ მერვე სართულის კონსტრუქცია	15 days	Tue 04.10.16	Mon 24.10.16
25		8 th Floor structure/ მეცხრე სართულის კონსტრუქცია	15 days	Tue 25.10.16	Mon 14.11.16
26		Loft Floor structure/ სარდაფის კონსტრუქცია	10 days	Tue 15.11.16	Mon 28.11.16
27		Roof floor structure/ სახურავის კონსტრუქცია	10 days	Tue 29.11.16	Mon 12.12.16

msproj11

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
28		Metal parts/ რკინეული	30 days	Tue 13.12.16	Mon 23.01.17
29		**Architectural part/ არქიტექტურა**	**225 days**	**Tue 23.08.16**	**Mon 03.07.17**
30		Walls and Partitions/ კედლები და ტიხრები	115 days	Tue 23.08.16	Mon 30.01.17
31		Floor blinding coat and hydroinsulation/ იატაკის ჰიდროიზოლაცია	110 days	Tue 20.09.16	Mon 20.02.17
32		Doors and curtain walls (vitrages)/ კარებები და ვიტრაჟები	60 days	Tue 13.12.16	Mon 06.03.17
33		Aluminium Façade Vitrages (Curtain walls)/ ალუმინის ფასადის ვიტრაჟები	60 days	Tue 13.12.16	Mon 06.03.17
34		Suspended ceiling/ შეკიდული ჭერი	50 days	Tue 27.12.16	Mon 06.03.17
35		Handrails/ სახელურები	20 days	Tue 21.02.17	Mon 20.03.17
36		Painting/ ღებვა	15 days	Tue 16.05.17	Mon 05.06.17
37		Building exterior/ შენობის ექსტერიერი	20 days	Tue 06.06.17	Mon 03.07.17
38		WC-s/ ტუალეტები	15 days	Tue 07.03.17	Mon 27.03.17
39		**Technical building/ ტექნიკური შენობა**	**30 days**	**Tue 13.12.16**	**Mon 23.01.17**
40		Technical building/ ტექნიკური შენობა	30 days	Tue 13.12.16	Mon 23.01.17
41		**Power-Supply system/ დენით მომარაგების სისტემა**	**110 days**	**Tue 13.12.16**	**Mon 15.05.17**
42		MV distribution	10 days	Tue 13.12.16	Mon 26.12.16
43		Generator/ გენერატორი	10 days	Tue 27.12.16	Mon 09.01.17
44		Cable ladder/ კიბის ტიპის საკაბელო არხი	15 days	Tue 10.01.17	Mon 30.01.17
45		Board/ ენერგომომარაგება	10 days	Tue 31.01.17	Mon 13.02.17
46		Cable/ კაბელი	15 days	Tue 14.02.17	Mon 06.03.17
47		Socket, Switch/ ჩამრთველი	10 days	Tue 07.03.17	Mon 20.03.17
48		Lighting Lamp & Emergency Exit/ ნათურები და საავარიო გასასვლელი	10 days	Tue 21.03.17	Mon 03.04.17
49		Communication system/ საკომუნიკაციო სისტემა	10 days	Tue 04.04.17	Mon 17.04.17
50		Fire alarm system/ სახანძრო სასიგნალო სისტემა	10 days	Tue 18.04.17	Mon 01.05.17
51		Lightning Protection, Earthing/ ელვისგან დამცავი, დამიწება	10 days	Tue 02.05.17	Mon 15.05.17
52		**Mechanical/ მექანიკური ნაწილი**	**90 days**	**Tue 13.12.16**	**Mon 17.04.17**
53		Heating-Cooling system/ გათბობის და გაგრილების სისტემა	15 days	Tue 13.12.16	Mon 02.01.17
54		Boiler/ ბოილერი	15 days	Tue 03.01.17	Mon 23.01.17

msproj11

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
55		Fanoil/ გათბობის და გაგრილების სისტემა	15 days	Tue 24.01.17	Mon 13.02.17
56		Pipeline/ მილსადენი	15 days	Tue 14.02.17	Mon 06.03.17
57		Ventilation system/ვენტილაცია	15 days	Tue 07.03.17	Mon 27.03.17
58		Plumbing/ წყალსადენი	15 days	Tue 28.03.17	Mon 17.04.17
59		Elevators/ ლიფტები	30 days	Tue 27.12.16	Mon 06.02.17
60		Conclusion works/ დასასრულებელი სამუშაოები	20 days	Tue 06.06.17	Mon 03.07.17
61		Finish/ დასრულება	0 days	Mon 03.07.17	Mon 03.07.17
62					
63					
64		შპს "დაგი" დირექტორი			
65		მიხეილ შარანგია			

