მრავალფუნქციური შენობა
(საოფისე, საგამოფენო, სასაწყობე, ავტოტექმომსახურება)
ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, საქართველოს სამხედრო გზის მე-13 კმ
მშენებლობის ორგანიზების პროექტი
(მშენებლობის განხორციელების გრაფიკი)

მშენებლობის ხანგრძლივობის დასადგენად ვხელმძღვანელობთ სნდაწ 1.04---03-85* „მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები“ (ცვლილება #1-4), ნაწილი II თავი „B - სატრანსპორტო მშენებლობა“ განყოფილება 4 - საავტომობილო ტრანსპორტი. აღნიშნული განყოფილების ნორმატივის პუნქტი 7 -ის მიხედვით ვადგენთ ნორმატიულ ხანგრძლივობას 14 თვეს. სნდაწ-ს საერთო დებულებების პუნქტი 15-ის გათვალისწინებით ვადგენთ მშენებლობის სრულ ხანგრძლივობას

$$T_{სრული} = 14x1,1 \approx 15 \text{ თვე}$$

სადაც 1,1 არის კოეფიციენტი მშენებლობაზე 7 და მეტი ბალი სეისმურ რაიონებში

# რიგზე	რიგების, ეტაპების დასახელება	მშენებლობის ხანგრძლივობა - 15 კალენდარული თვე მაშ შორის თვეების და დეკადების მიხედვით																																										
		I - თვე			II - თვე			III - თვე			IV - თვე			V - თვე			VI - თვე			VII - თვე			VIII - თვე			IX - თვე			X - თვე			XI - თვე			XII - თვე			XIII - თვე			XVI - თვე			XV - თვე		
		1-10	11-20	20-30	1-10	11-20	20-30	1-10	11-20	20-30	1-10	11-20	20-30	1-10	11-20	20-30	1-10	11-20	20-30	1-10	11-20	20-30	1-10	11-20	20-30	1-10	11-20	20-30	1-10	11-20	20-30	1-10	11-20	20-30	1-10	11-20	20-30	1-10	11-20	20-30	1-10	11-20	20-30	1-10	11-20	20-30
1	მოსამადებელი სამუშაოები, ძირითადი ღერძების გრუნტზე დაფიქცირება																																												
2	მიწის სამუშაოები																																												
3	საძირკვლის მოწყობა „თ-მ“ ÷ „1-13“ ღერძებში																																												
4	სარდაფის მზიდი რკ. ბეტონის კონსტრუქციების მშენებლობა ±0.00 ნიშნულის დონემდე „თ-მ“ ÷ „1-13“ ღერძებში																																												
5	მზიდი რკ. ბეტონის კონსტრუქციების მშენებლობა +4.00 ნიშნულის დონემდე „თ-მ“ ÷ „1-13“ ღერძებში																																												
6	მზიდი ლითონის კონსტრუქციების დამზადება და მშენებლობა „თ-მ“ ÷ „1-13“ ღერძებში																																												
7	სახურავის მოწყობა „თ-მ“ ÷ „1-13“ ღერძებში																																												
8	საძირკვლის მოწყობა „ა-ზ“ ÷ „1'-5“ ღერძებში																																												
9	მზიდი რკ. ბეტონის კონსტრუქციების მშენებლობა +4.00 ნიშნულის დონემდე „ა-ზ“ ÷ „1'-5“ ღერძებში																																												
10	მზიდი ლითონის კონსტრუქციების დამზადება და მშენებლობა „ა-ზ“ ÷ „1'-5“ ღერძებში																																												
11	სახურავის მოწყობა~ „ა-ზ“ ÷ „1'-5“ ღერძებში																																												
12	შიდა და გარე არამზიდი შემომზღუდავი კონსტრუქციების მოწყობა																																												
13	შიდა მოპირკეთება მოსახვის სამუშაოები																																												
14	ლოკალური საერთო სარგებლობის კომუნალური ქსელების მოწყობა																																												
15	გარე მოპირკეთება მოსახვის სამუშაოები																																												
16	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																												

შენიშვნა: მშენებლობის დაწყების დღე - განისაზრება მშენებლობის ნებართვის მიხედვით

შეადგინა /გ.ჩიხლაძე/

პირადი №61001022547
ტელ: 577-299-318
ელ ფოსტა: gia@anagi.ge