კალენდარული გრაფიკი ქ. თბილისში კოჯრის გზატკეცილზე №5 მშენებარე სასაწყობო ფართის (საგენერატოროს) დარჩენილ-დასამთავრებელ სამუშაოებზე კორექტირებული პროექტის მიხედვით

მშენებლობის ხანგრძლივობა 12 თვე ანუ 300 სამუშაო დღე

№№	სამუშაოთა დასახელება	საზომი ერთეული	რაოდენობა	შრომატევადობა კ-დღე	თვეები და სამუშაო დღეები											
					კვარტლები, თვეები და სამუშაო დღეები											
					I კვარტალი			II კვარტალი			III კვარტალი			IV კვარტალი		
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	XI	X	XI	XII
					25	50	75	100	125	150	175	20	225	250	275	300
	ა. სადემონტაჟო სამუშაოები															
1.	მონოლითური რკინაბეტონის გადახურვის ფილების დემონტაჟი	მ³	134,4	108												
2.	მონოლითურ რკინაბეტონის სვეტების დემონტაჟი	მ³	14,2	30	6											
3.	მონოლითური რკინაბეტონის სვეტების დემონტაჟი	მ³	9,6	22	50											
4.	მონოლითური რკინაბეტონის შემომზღუდავი კედლების დემონტაჟი	მ³	236,5	142												
5.	ლენტური და წერტილოვანი საძირკვლების დაშლა-დექუცმაცება	მ³	41,8	108												
6.	სამშენებლო ნაგვის შეგროვება, თვითმცლელებზე დატვირთვა და გატანა	მ³	441,5	132		4 33										
	ბ. დარჩენილ-დასამთავრებელი სამუშაოები															
7.	დემონტირებული მხრიდან კედლების ამოყვანა მონოლითური რკინაბეტონით	მ³	42,6	128			5 25									

8.	სახურავისა და ტერასების მოწყობა	მ^2	900	206				4/50									
9.	გარე და შიდა კედლებისა და ტიხრების ამოყვანა ბეტონიეს მცირე ბლიკებით	მ^3	421	775				6/125									
10.	კარ-ფანჯრების მზა ბლოკების ჩაყენება ღიობებში	მ^2	96	103						2/50							
11.	საბათქაშო-მოსახვითი და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	მ^2	1055	806							8/100						
12.	იატაკების მოსაწყობი სამუშაოები	მ^2	1600	904						6/150							
13.	სამღებრო სამუშაოები	მ^2	2020	550										6/90			
14.	წყალმომარაგება-კანალიზაციის ქსელები და მოწყობილობა	მ	–	408									4/75				
15.	გათბობა-კონდიცირების სისტემების მოწყობა-დამონტაჟება	მ	–	482										5/75			
16.	ელექტრო მომარაგებისა და განათების ქსელები და მოწყობილობა	მ	–	412										4/100			
17.	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სამშენებლო ნაგვის გატანა	მ^2	1634	310											6/50		
	ჯამი			5606													

ი/მ „რევაზ მახვილაძე მშენეკონომეფექტი დაპროექტება და ექსპერტიზა”			ქ. თბილისში კოჯრის გზატკეცილი №5 მშენებარე სასაწყობო ფართის დარჩენილ-დასამთავრებელი სამუშაოები	
დირექტორი	რ. მახვილაძე		მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	სტადია მპ
შეადგინეს	ნ. მურჯიკნელი		კალენდარული კრაფიკი დარჩენილ-დასამთავრებელ სამუშაოებზე	ფურც.
	რ. მახვილაძე			ფურც-ები
				თბილისი 2012