
მშენებლობის განსორციელების გრაფიკი „ა“ ბლოკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
მშენებლობაში გამოსაყენებელი მანქანა-დანადგარები საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოყვანის ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №1111 დადგენილების მიხედვით	30																							
მიწის სამუშაოები		90																						
შენიღბვა/დაცვითის ფენა/ბეტონის მომზადება				35																				
ნედლეული ცემენტის დამზადება					50																			
შენობა-ნაგებობების რაც. კონტის მიწერა **+5,00** ნიშნულამდე							45																	
შენობა-ნაგებობების რაც. კონტის გასწორება **+49,35** ნიშნულამდე												455												
მიდი და ტერე კედლების შექმნა მეორე საკვლევ ჭაბურღილზე																				190				
ტერე ტერიტორიის მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელება																							40	
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																								30
ტერიტორიაზე არსებული სამშენებლოები, ძნელშეტანის ფარმაცევტული ქარხნის ტერიტორიის (ნაკვეთის) და 02.10.11.041.051.061 ; 071 ამორტიზირებული შენობა ნაგებობების დემონტაჟი																								60



ექსკავატორი 20 - 4312

ჩამჩის მოცულობა	**1 ÷ 0,45 მ3**
ჩამჩის სიგრძე	**1,65 ÷ 0,65 მ**
თხრის მაქს. სიღრმეები	**6,7 ÷ 5,8 მ**
დატვირთვის მაქს. სიმაღლე	**5,0 ÷ 6,18 მ**
მუშაობის მაქს. დაშორება ღერძიდან დატვირთვის	**6,9 ÷ 10,35 მ** **6,9 ÷ 10,35 მ**

შესრულებული სამუშაო დღეები (315 დღე)

შესასრულებელი სამუშაო დღეები (405 დღე)

მრავალბინიანი
სახლი ყჟალტუბოს ქუჩაზე

ექსპლიკაცია

დამკვეთი	

საპროექტო ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი, ყაზბეგის ქუჩა

დირექტორი	ნ. ნუცუბიძე	
პრ. ავტორი	გ.ბურჯანაძე	
შეასრულა		

სტადია	ფურც.	თარიღი	მასშტაბი	ფორმატი
პრ. შპ.		13.06.2015		A 3

შპს
ბონა დეა და კომპანია