სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე			
	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.
ფასადის შელესვა, შეებვა																
იატაკების მოჭიმვა																
ტიხრების მოწყობა																
შიდა კედლების ლესვა																
იატაკების მოწყობა																
სამღებრო სამუშაოები (საწყობის შენობა)																
ეზოს კეთილმოწყობა																
შედა ქსელების მიერთება გარე ქსელებთან																
სამშენებლო ნაგვის გატანა, ევაკუაცია																

სამუშაოების საერთო ხანგრძლივობა განისაზღვროს 4 თვით.

განმარტებითი ბარათი:

1. მშენებლობის ორგანიზების პროექტი დამუშავებულია შემოკლებით ვარიანტში.
2. ობიექტის ფუნქციიდან გამომდინარე, სამშენებლო სამუშაოები და ასევე კეთილმოწყობის სამუშაოების ვადა განისაზღვრა მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების ChnP - 1.04.03 -85 (გვ. 479 და 4) - ის მიხედვით.
3. სამუშაოთა მწარმოებელმა, ადგილზე, დამკვეთთან შეთანხმებით, უნდა შეარჩიოს და განათავსოს არსებულ თავისუფალ ფართში, სამუშაოთა მწარმოებლის და სასაწყობო დანიშნულების სათავსოები.
4. ობიექტის ფუნქციური დატვირთვის და სამშენებლო კატეგორიიდან გამომდინარე, სამუშაოთა სახეობები განეკუთვნება სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებს და მისი წარმოებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი: მშენებარე ობიექტის ტერიტორია შემოიღობოს დროებითი ღობით. მოეწყოს სტაციონალური და გადასაადგილებელი ხარაჩოები, დაიდგას შესაბამისი უსაფრთხოების ვიზუალური მაჩვენებლები. სამშენებლო-სარემონტო სათავსოები უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ელ. ენერგიით და საჭიროების მიხედვით, წყლის დროებითი ქსელით.
5. სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების წარმოება და საშენი მასალის მოზიდვა უნდა ხდებოდეს სპეციალური ტექნიკის საშუალებით, ვერტიკალური აზიდვებისთვის გამოყენებული უნდა იქნას 20ტ. ამწე.
6. მშენებლობის პერიოდში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოება და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები და წესები დაცული უნდა იყოს CHnP P-III-1-80 (უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში)-ის შესაბამისად.

ნინო ფრანგიშვილი