მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ თვეებზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	XXXIII			XXXIV			XXXV			XXXVI			XXXVII			XXXVIII			XXXIX			XL			XLI		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები						12	0																				
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები									2	2	0																
სახურავის დასრულება და აუზის მოწყობა																	6	0									
შიდა წყალსადენ კანალიზაციის და ელ. სამუშაოები.															1	8	0										
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																							9	0			
დარჩენილი ალუმინის ვიტრაჟების მოწყობა														12	0												
სამუშაოების დასრულება																								6	0		

განმარტება: სამუშაოთა დასრულებისთვის დარჩენილია 2 (ორი) თვე გთხოვთ გამიგრძელოთ მშენებლობის ვადა კიდევ 7 (შვიდი) თვით, საერთო ჯამში სამშენებლო სამუშაოებისთვის დასრულებისთვის 9 (ცხრა) თვე. 2017 წლის 31 დეკემბრამდე.

შენიშვნა: დღეის მდგომარეობით აშენებულია 16 სართულიანი და 11 სართულიანი ბლოკი და გადახურულია ფილით და 16 სართულიან ბლოკში მიმდინარეობს სამანქანოს მოწყობა ლიფტისთვის, ასევე 16 სა და 11 სართულიან ბლოკებში გარე კედლები ამოყვანილია შელესილია და ჩასმულია ალუმინის კარ-ფანჯარა. და შიდა ტიხრები მოწყობილია ნაწილობრივ.