ქალაქი თბილისი, ქუჩა შანდორ პეტეფის, № 20-ის მიმდებარედ, ხელოვანთა №2.

საკადასტრო კოდი # 01.17.10.001.122

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

(მე-2 საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი)

თბილისი - 2017

მშენებლობის წარმოების ჯალენდარული გრაფიკი (მე-2 საცხოვრებელი კორპუსი)

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																						
		მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი										
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	IX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	სამშენებლო ღობის მოწყობა																								
3	მოსამზადებელი სამუშაოები; (დროებითი შენობა-ნაგებობები და სხვა)																								
4	მიწის სამუშაოებისა და საძირკვლების წარმოება																								
5	-2.80 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა ±0.00 ნიშნულზე																								
6	±0.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +2.80 ნიშნულზე																								
7	+2.80 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +5.90 ნიშნულზე																								
8	+5.90 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +9.00 ნიშნულზე																								
9	+9.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +12.10 ნიშნულზე																								
10	+12.10 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +15.20 ნიშნულზე																								
11	+15.20 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +18.30 ნიშნულზე																								
12	+18.30 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +21.40 ნიშნულზე																								
13	+21.40 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +24.50 ნიშნულზე																								
14	+24.50 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +27.60 ნიშნულზე																								
15	+27.60 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +30.70 ნიშნულზე																								
16	+30.70 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +33.80 ნიშნულზე																								
17	+33.80 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +36.90 ნიშნულზე																								
18	+36.90 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +40.00 ნიშნულზე																								
19	+40.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +43.10 ნიშნულზე																								
20	+43.10 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +46.20 ნიშნულზე																								
21	+46.20 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +49.30 ნიშნულზე კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა																								
22	+49.30 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +51.85 ნიშნულზე ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება																								
23	სახურავის მოწყობა-მოპირკეთება სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																								
24	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																								
25	დია ავტოსადგომების მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება																								
26	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																								