№1 შენობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამოთვლა	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XIII თვე			XIV თვე			XV თვე			XVI თვე			XVII თვე			XVIII თვე			XIX თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
მიწის სამუშაოები																																																							
შუაძე საძირკვლის მოწყობა																																																						
ბეტონის სამუშაოები																																																						
რიგელებისა და სვეტების ბეტონით მოწყობა																																																						
კედლების ბეტონის ბლოკის მოწყობა																																																						
კედლების ლესვა, ღებვა																																																						
ბუნებრივი ქვით კედლების მოწყობა																																																						
სახურავის ხის ნივნივებით მოწყობა																																																						
კარებისა და ფანჯრების მოწყობა																																																						

№2 შენობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამოთვლა	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XIII თვე			XIV თვე			XV თვე			XVI თვე			XVII თვე			XVIII თვე			XIX თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
მიწის სამუშაოები																																																							
შუაძე საძირკვლის მოწყობა																																																						
ბეტონის სამუშაოები																																																						
რიგელებისა და სვეტების ბეტონით მოწყობა																																																						
კედლების ბეტონის ბლოკის მოწყობა																																																						
კედლების ლესვა, ღებვა																																																						
ბუნებრივი ქვით კედლების მოწყობა																																																						
სახურავის ხის ნივნივებით მოწყობა																																																						
კარებისა და ფანჯრების მოწყობა																																																						

ელსკავატორი 30-4012

ჩამჩის მოცულობა ——————1-0.45მ³

ჩამჩის სიგანე ——————1.65-45მ³

თხრის მაქსიმალური ჩაღრმავება ——————6.7-5.8მ³

დატვირთვის მაქსიმალური სიმაღლე ——————5.0-6.18მ³

მუშაობის მაქსიმალური რადიუსი

გათხრის ——————6.9-10.16მ³

დატვირთვის ——————6.9-10.16მ³



	მორჯოხის ო-ნი დაბა ბაკურიანი "ოცდახუთიანებთან" კოტეჯების ტოპის ორი ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი მიწის საკადასტრო კოდი 64.30.01.554				
			დამკვეთი		დამკვეთა
დირექტორი	გ. მაკარიძე		მაია მახვილაშვილი პირ.№45001008069	სტადია	შუალედური შუალედები
			მშენებლობის ორგანიზაცია	ს.პ.	
შემსრულა	გ. მაკარიძე		კალენდარული გრაფიკი	შპს "არქიტექტორი"	

შპს"არქიტექტორი"
თბილისი, შატბერაშვილის ქ№50
598823126, 790825657