მშენებლობის დღიური გრაფიკი (12 თვე)

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა																																							
		1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე							
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	გადახურვის მოწყობა(იზოლაცია, ფილები)		30																																							
2	ლითონის მოაჯირების მონტაჟი						45																																			
3	გარე კედლების შევსება და შელესვა										80																															
4	ლიფტის სამონტაჟო სამუშაოები																30																										
5	შიგა ტიხრების მოწყობა																						95																				
6	ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები																												60													
7	შიგა სარემონტო სამუშაოები																												110													
8	გარე სამუშაოები საამშ. ნარჩენების გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																									

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმების, წესებისა და სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად და შესრულებულია შემოკლებულ ვარიანტში;
2. სამშენებლო უბანზე არახელსაყრელი ფიზიკურ-გეოლოგიური მოვლენები არ აღინიშნება. უბნის სეისმურობა - 8 ბალი;
3. საპროექტო შენობა წარმოადგენს 13-სართულიან ნაგებობას. შენობის მზიდი ელემენტები შედგება შემდეგი კონსტრუქციებისგან: საძირკველი - წერტილოვანი და ლენტური; კონსტრუქციული ელემენტები - მონოლითური რკ/ბ; სახურავი ბრტყელი
4. სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოებისას აუცილებელია უსაფრთხოებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაცვა;
5. მოსამზადებელი სამუშაოები:
   - სამშენებლო ტერიტორიის გასუფთავება;
   - შენობის დაკვალვა /დაგებმარება/;
   - დროებითი წყლის და ელ მომარაგება;
   -რკ/ბეტ.კარკასის საამშენებლო ბადით შემოსვა
6. სამონტაჟო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია საავტომობილო ამწე КС 3575 "ა";
7. მშენებლობის ხანგრძივობის დასადგენად ვისარგებლეთ СНИП-1-04.03-85 (გვ. 479, პ.4) "მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები". მშენებლობის ხანგრძივობას ანალობის მიხედვით დავადგინეთ თვე 8 ბალი სეისმურობის გათვალისწინებით;
8. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შორის უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმებისა და წესების კრებული СНИП-III-4-80 "უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში"

ფორმატი	დაკვეთა №	ფაილის სახელი
A-3		

ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები:

პროექტის სახელწოდება

ქ.ბილისი მოსკოვის გამზირი ქ.№24ა (ნაკ3.01.19.34.002.136) შპს "მოსკოვი კომფორტი"-ს კუთვ. ტერიტ. მრავალბინიანი საცხ. სახლის (ც-ბლოკის) კორექტირებული პროექტი

(ც - ბლოკი)

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. დათებაშვილი	
მთ. არქიტ.	თ. დათებაშვილი	
არქიტექტორი	ს.როყვა	
შესრულა		
შეამოწმა		

მისამართი

"JD. studio"

მასშტაბი		გრაფიკი
თარიღი	2017	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.პ		