მშენებლობის დღიური გრაფიკი (12 თვე)

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა																																							
		1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე							
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
1	შენობის რკ/ბეტ. კარკასის დასრულება			60																																					
2	გადახურვის მოწყობა(იზოლაცია, ფილები)									45																															
3	გარე კედლების შეკვრების დასრულება და შელესვა															80																									
4	შიგა ტიხრების მოწყობა																								75																
5	მოპირების მონტაჟი																											30													
6	ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები																														70										
7	შიგა სარემონტო სამუშაოები																																50								
8	გარე სამუშაოები საამშ. ნარჩენების გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				30				

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმების, წესებისა და სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად და შესრულებულია შემოკლებულ ვარიანტში;
2. სამშენებლო უბანზე არახელსაყრელი ფიზიკურ-გეოლოგიური მოვლენები არ აღინიშნება. უბნის სეისმურობა - 8 ბალი;
3. საპროექტო შენობა წარმოადგენს 7-სართულიან ნაბებობას. შენობის მზიდი ელემენტები შედგება შემდეგი კონსტრუქციებისგან: საძირკველი - წერტილოვანი და ლენტური; კონსტრუქციული ელემენტები - მონოლითური რკ/ბ; სახურავი ბრტყელი
4. სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოებისას აუცილებელია უსაფრთხოებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაცვა;
5. მოსამზადებელი სამუშაოები:
   - სამშენებლო ტერიტორიის გასუფთავება;
   - შენობის დაკვალვა /დაგებმარება/;
   - დროებითი წყლის და ელ მომარაგება;
   -რკ/ბეტ.კარკასის საამშენებლო გადით შემოსვა
6. სამონტაჟო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია საავტომობილო ამწე КС 3575 "ა";
7. მშენებლობის ხანგრძივობის დასადგენად ვისარგებლეთ СНИП-1-04.03-85 (გვ. 479, პ.4) "მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები". მშენებლობის ხანგრძივობას ანალობის მიხედვით დავადგინეთ თვე 8 ბალი სეისმურობის გათვალისწინებით;
8. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შორის უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმებისა და წესების კრებული СНИП-III-4-80 "უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში"

ფორმატი A-3 | დაკვეთა № | ფაილის სახელი

ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები:

პროექტის სახელწოდება

ქ.ბილისი, ასათიანის და დელისის ქ-ის გადაკვეთაზე კაპიტალ ინვესტ ბრუჯის საოფისე შენობის პროექტი

ს/კ 01.10.15.007.119

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. დათუაშვილი	
მთ. არქიტ.	თ. დათუაშვილი	
არქიტექტორი	ჯ.როყვა	
შეასრულა	ჯ.როყვა	
შეამოწმა		

მისამართი

"JD. studio"

მასშტაბი		გრაფიკი
თარიღი	2017	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.პ		