მშენებლობის ღღიური გრაფიკი (6 თვე)

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა																	
		1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	ტერიტორიის ნაწილობრივ შემოღობვა	15																	
2	სახურავის დემონტაჟი				45														
3	კარფან%რების დემონტაჟი								70										
4	კედლების დემონტაჟი													60					
5	ბადახურვის ფილების დემონტაჟი														60				
6	საძირკვლის დემონტაჟი																45		
7	ტერიტორიიდან საამშ. ნარჩენების გატანა																	30	

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმების, წესებისა და სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად და შესრულებულია შემოკლებულ ვარიანტში;
2. სამშენებლო უბანზე არახელსაყრელი ფიზიკურ-გეოლოგიური მოვლენები არ აღინიშნება. უბნის სეისმურობა - 8 ბალი;
3. საპროექტო შენობა წარმოადგენს 3-სართულიან ნაგებობას. შენობის მზიდი ელემენტები შედგება შემდეგი კონსტრუქციებისგან: საძირკველი - წერტილოვანი და ლენტური; კონსტრუქციული ელემენტები - ასაწყობი მონოლითური რკ/ბ; პროექტით გათვალისწინებულია დემონტაჟი 4. სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოებისას აუცილებელია უსაფრთხოებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაცვა;
5. მოსამზადებელი სამუშაოები:
   - სამშენებლო ტერიტორიის გასუფთავება;
   - შენობის დაკვალვა /დაგეგმარება/;
   - დროებითი წყლის და ელ მომარაგება;
   -რკ/ბეტ.კარკასის საამშენებლო ბადით შემოსვა
6. სამონტაჟო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია საავტომობილო ამწე КС 3575 "ა";
7. მშენებლობის ხანგრძივობის დასადგენად ვისარგებლეთ СНИП-1-04.03-85 (გვ. 479, პ.4) "მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები". მშენებლობის ხანგრძივობას ანალობის მიხედვით დავადგინეთ თვე 8 ბალი სეისმურობის გათვალისწინებით;
8. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შორის უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმებისა და წესების კრებული СНИП-III-4-80 "უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში"

ფორმატი A-3 | დაჯგუფთა № | ფაილის სახელი

ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები:

პროექტის სახელწოდება

ქ.თბილისი, მოსკოვის გამზირი.№24ა -ში (ნაკ3.01.19.34.002.190) არსებული შენობის დემონტაჟის პროექტი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. დათებაშვილი	
მთ. არქიტ.	გ. დათებაშვილი	
პროექტირებული	ა.როყვა	
შესრულა	ა.როყვა	
შემოწმა		

მისამართი

"JD. studio"

მასშტაბი | თარიღი 2017 | გრაფიკი

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.პ		