განმარტებითი ბარათი

ქ.თბილისში, ლესელიძის ქ.№33–ში მდებარე შენობის კედლისა და საძირკვლის გამაგრების პროექტი დამუშავდა, მიწის სამუშაოების ჩატარების შემდეგ. საძირკვლისა, აგურის კედლისა და გრუნტის ფერდის შესწავლის შემდეგ.

პროექტში გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა ჩატარდეს სემდეგი თანმიმდევრობით:

1. სამი ცალი, 27მმ.–იანი ფოლადის ორტესებრი დამჭერი კოჭების მონტაჟი, არსებული საყრდენი აგურის კედლის ქვეშ.

2. აგურის კედლის დამჭერი კოჭების ქვეშ, მოეწყოს რ/ბეტონის კედლისთვის, ორმაგი არმირების ბადეიბი.

3. მოეწყოს გრუნტის ფერდობის დამჭერი რ/ბეტონის კედლის ორმაგი არმირების ბადეები.

4. მოეწყოს ყალიბები, რ/ბეტონის კედლებისათვის ბეტონის ჩასასხმელად.

5. ჩაისხას B25 სიმტკიცის ბეტონი.

6. მოეწყოს ხარაჩოები და მოხდეს I; II და სხვენის სართულების შებათქაშება–შელესვა 3სმ. სისქის მაღალი სიმტკიცის დუღაბით.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების და სანიტარულ–ჰიგიენური მომსახურების საკითხებზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმების და წესების კრებული –111–80 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში.

მითითებები:

1. შენობა–ნაგებობების მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 14 დღის პერიოდში.
2. მუშის საშუალო დღიური გამომუშავება 25 ლარია, თვიური–625 ლარი.
3. თვეში 25 სამუშაო დღეა.
4. სამუშაოთა დაწყების ფაქტიური დღე ფიქსირდება მის გრაფიკზე აღნიშვნით.

მუშახელის რაოდენობის ცვალებადობის გრაფიკი



——— 1 წელში – 300 სამუშაო დღეა

სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

დასახელება	სამუშაოების წარმოების გრაფიკი													
	მშენებლობის პერიოდი (დღე)													
დღე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
კედლის დამჭერი ორტესებრი კოჭების მონტაჟი	■	■												
გრუნტის ფერდის დამუშავება ხელით			■											
ორმაგი არმატური ბადის ქსოვა და მონტაჟი				■	■									
ყალიბების მოწყობა						■	■							
ბეტონის ჩასხმა								■						
ხარაჩოების მონტაჟი									■					
I; II და სხვენის სართულების ლესვა										■	■	■	■	■

შ.პ.ს. "BUILDERS CENTRE"

უფლება მოსილი პირი	დ.მანჯგალაძე		
შემსრულა	მ.ვაშაკიძე		
დაინტერესებული პირი	ნათელა ისრაელაშვილი		
მისამართი			თრიღი
ქ.თბილისი, ლესელიძის ქ. №33			15.06.2018.