## კალენდარული გრაფიკი

დაშენება

ალმაშენებლის გამზ. №61

| № | სამუშაოთა ჩამონათვალი | 1 თვე | | | 2 თვე | | | 3 თვე | | | 4 თვე | | | 5 თვე | | | 6 თვე | | | 7 თვე | | | 8 თვე | | | 9 თვე | | | 10 თვე | | | 11 თვე | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | დღე | | | დღე | | | დღე | | | დღე | | | დღე | | | დღე | | | დღე | | | დღე | | | დღე | | | დღე | | | დღე | | |
| | | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| 1 | შენობის ხარაჩოების მოწყობა, გარე შემოსვა ნაჭრით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | კოლონების და მეტალის ფერმების მოწყობა I-I-I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | სახურავის მოწყობა მეტალის კონსტრუქციაზე (მსუბუქი) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ბეტონის გადახურვის მოწყობა-ფილა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | კიბის მოწყობა დარბაზის მხარეს | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | სახურავის დაშლა-დემონტაჟი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | კიბის არსებული შახტების სახურავის დემონტაჟი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | გარე კედლების მოწყობა ბლოკით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | კიბის შახტების გადახურვა (მსუბუქი) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | კედლების მოწყობა პერიმეტრზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | კარ-ფანჯრის მონტაჟი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | კიბის უჯრედებში კიბეების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ოფისის კიბეების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ჰიდროიზოლაცია სახურავის-მეტლახის დაგება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ლიფტების სამანქანოს გადატანა-ავტომატ.კარების მონტაჟი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | მოსაპირკეთებელი სამუშაოები: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | იატაკების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | შეკიდული ჭერების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ლესვითი სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | კონდიცირება-გათბობის დანადგარების გადატანა-მონტაჟი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ელექტრობა-შიდა ქსელები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | წყალი-კანალიზაცია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ფასადის გარე კედლების ქვით მოპირკეთება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | კედლების და იატაკის კერ. ფილებით მოპირკეთება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | შიდა კარის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | მოაჯირების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | სამღებრო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | შენობის ინსტალაცია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

02,10,2018.