ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია

დოკუმენტის გაცემის ბარათი

დოკუმენტი

წერილის ნომერი: 17-01182212590
წერილის თარიღი: 09.08.2018 18:34

საფუძველი

განცხადების ნომერი: 19/01180861914-17
განცხადების თარიღი: 27.03.2018 14:23

განცხადება/ნომენკლატურა

ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური
შენობა - ნაგებობის ტექნიკური ზედამხედველობის სერვისი
ერთჯერადი შემოწმება

წერილის გამტანი პირი

ირაკლი ჭოხონელიძე
პირადი ნომერი: 60001038801

ხელმოწერა:

რეგისტრატორი

ეკატერინე ბილანიშვილი
ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო - მომსახურების ცენტრების მართვის სამსახური - მომსახურების კოორდინატორი
გაცემის თარიღი: 13.09.2018 14:05

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

წერილის ნომერი: **17-01182212590**
თარიღი: **09/08/2018**
პინი: **7755**

გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

ადრესატი: ირაკლი ჭოხონელიძე
პირადი ნომერი: 60001038801
მისამართი: თბილისი ო.ლორთქიფანიძის ქ. N 16 ბ. 9

ბატონო ირაკლი,

სამსახურში შემოსული თქვენი N19/01180861914-17 წერილის პასუხად გაცნობებთ,რომ ქ. თბილისში, სოფ. დიღომი, დიდი დიღომი (საკ. კოდი 01.72.14.040.656) 2018 წლის 8 იანვრის N3767659 (AR1564713) ბრძანებით შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით მიმდინარე მშენებლობის გამო, „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“-ს 25^{1}-ე მუხლის შესაბამისად ამავე კოდექსის 45-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის თავიდან აცილების მიზნით სამსახური გაძლევთ რეკომენდაციას 120 კალენდარული დღის ვადაში გამოასწოროთ ან/და წარმოადგინოთ კორექტირებული არქიტექტურული პროექტი და ახალი მშენებლობის ნებართვა შემდეგი დარღვევის გათვალისწინებით:

„1-4“ ფასადი: -3.00 ნიშნულზე, შეცვლილია მცირე ზომის ღიობების გაბარიტი.

„4-1“ ფასადი: დეკორატიულ კაპიტალურ კედლებზე ნაწილობრივ მოწყობილია ლესვის ხაზები. ±0.00 ნიშნულზე, „4-3“ მონაკვეთში შეცვლილია ვიტრაჟის მდებარეობა.

-3.00 ნიშნულზე, „2-3“ მონაკვეთში, გაზრდილია ავტოფარეხის კარის გაბარიტი, „3“ ღერძთან გაზრდილია კედლის ზომა. „გ-D“ მონაკვეთში, „2-2“ ღერძთან დამატებით მოწყობილია კაპიტალური კედელი. „ბ-გ“ -„1-2“ მონაკვეთში შეცვლილია კარების რაოდენობა, გაბარიტი და მდებარეობა. ლიფტსა და კიბის უჯრედს შორის არ არის მოწყობილი კედელი.

±0.00 ნიშნულზე, „1-2“ მონაკვეთში, „გ“ ღერძთან მოწყობილია არკა.

+38.80 ნიშნულზე შემცირებულია ლიფტის სამანქანოს ბაქნის დონის სიმაღლე. „ბ-გ“ - „1-2“ მონაკვეთში, სამანქანოსთან დამატებით მოწყობილია კაპიტალური კიბე. სამანქანოს კედელზე, „2-1“ მონაკვეთში, დამატებით მოწყობილია ღიობი. „ა-ბ“ მონაკვეთში, „1'' და „2“ ღერძებთან დამატებით მოწყობილია კოლონები. გაზრდილია პარაპეტის სიმაღლე 20 სმ-ით. „1-4“ და „4-1“ ფასადებზე შეცვლილია კარ-ფანჯრის გაბარიტი.

„ბ-გ“ მონაკვეთში, „4“ ღერძთან შეცვლილია ფანჯრების გაბარიტი. შეცვლილია სადარბაზოს გაბარიტი. შეცვლილია ლიფტის შახტის და კარის გაბარიტი. შეცვლილია საკომუნიკაციო შახტების გაბარიტი, მდებარეობა და რაოდენობა. წყალშემკრები მილების მოწყობა არ შეესაბამება საპროექტოს.

დამატებით განგიმარტავთ, რომ „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“-ს 25^{1}-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად „რეკომენდაციის შესრულების ვადაში დამკვეთის მიმართ სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება არ დაიწყება”.

პატივისცემით,

0160
ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო
ჟ. შარტავას, 7

ვლადიმერ ყუშიტაშვილი

ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური-
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელის მოადგილე (საქალაქო სამსახურის
უფროსის მოადგილე) (მოვალეობის შემსრულებელი)

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი