პავილიონი

შპს.ურბანა - კალენდარული გეგმა გრაფიკი 2019 წ.

#	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.	28 დღე				28 დღე				28 დღე				28 დღე				28 დღე	28ღე	29 დღ	28ღე	29 დღ	28ღე	28 დღე				28 დღე			
				7 დღ.	7 დღ.	7 დღ.	7 დღ.	7 დღ.	7 დღ.	7 დღ.	7 დღ.	7 დღ.	7 დღ.	7 დღ.	7 დღ.	7 დღ.	7 დღ.	7 დღ.	7 დღ.							7 დღ.	7 დღ.	7 დღ.	7 დღ.	7 დღ.	7 დღ.	7 დღ.	7 დღ.
1	გადახურვის ფილაზე მინის მოაჯირის საყრდენის მოწყობა	გრძ.მ	87																	წყვეტა სამუშაოებში 6 თვე												
2	გადახურვის ფილაზე ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	კვმ.	505																													
3	პარაპეტზე თუნუქის "ჩაჩის" მოწყობა	გრძ/მ.	102																													
4	მწვანე გადახურვის შრეების მოწყობა	კვ.მ	505																													
5	ელ. დაკაბელება																															
6	სუსტი დენების დაკაბელება																															
7	წყალგაყვანილობის მოწყობა																															
8	ვენტ. ჰაერსატარების მონტაჟი																															
9	სახანძრო განგაშის სისტემის მონტაჟი																															
10	ტიხრების მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილებით	კვმ.	54.7																													
11	თაბაშირმუყაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა	კვმ.	312.6																													
12	თაბაშირმუყაოს ჭერის ღებვა	კვმ.	312.6																													
13	თაბაშირმუყაოს კედლების ღებვა	კვმ.	114.5																													
14	თაბაშირმუყაოს კედლებზე კერამოგრანიტის ფილების მონტაჟი	კვმ.	258.8																													
15	იატაკზე თვითსწორებადი ხსნარის დასხმა	კვმ.	289.5																													
16	იატაკის მოპირკეთება ვინილით	კვმ.	289.5																													
17	იატაკის მოპირკეთება კერამოგრანიტით	კვმ.	30.2																													
18	ელ. დანადგარების მონტაჟი																															
19	სანტექ დანადგარების მონტაჟი																															
20	კარებების მონტაჟი ინტერიერში	ც.	11																													
21	გარე შეკიდული ჭერის ღებვა	კვმ.	205.5																													
22	გარე კედლების დამუშავება ფაქტურული ღესვით დარჩენილი ნაწილი	კვმ.	100																													
23	გარე კედლების ღებვა	კვმ.	158.8																													
24	გარე ტერასის დათბუნება (XPS)	კვმ.	130																													
25	გარე ტერასაზე იატაკის გათბობის მოწყობა	კვმ.	130																													
26	გარე ტერასაზე ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	კვმ.	130																													
27	გარე ტერასაზე კერამოგრანიტის ფილების მონტაჟი	კვმ.	130																													
28	კოლონების შეფუთვა ალუმინის კომპოზიტური მასალით (დარჩენილი ნაწილი)	კვმ.	2.2																													
29	ობიექტის დასუფთავება																															
30	ავეჯის გაწყობა																															
31	დროებითი შენობა/ნაგებობების დემონტაჟი																															
შენობის ნაწილობრივ ექსპლოატაციაში მიღება																																
32	გადახურვის ფილაზე ნაწრთობი მინის მოაჯირის მოწყობა	გრძ.მ	90																													
33	პარაპეტზე უჟანგავი ლითონის მოაჯირის მოწყობა	გრძ.მ	21																													
34	გარე კიბის კარკასის მოწყობა																															
35	გარე კიბის მოაჯირის ლითონის საყრდენების მოწყობა																															
36	ობიექტის გადაცემა																															

შენიშვნა:

1) სამუშაოების პირველი ეტაპისთვის (ნაწილობრივ ექსპლოატაციაში მიღებამდე) წარმოებისთვის გამოყოფილი გონივრული ვადა შეადგენს 112 კალენდარულ დღეს (ვადის ათვლა დაიწყება ნებართვის ვადის გაგრძელების დღიდან).

2) სამუშაოებში წყვეტა განაირობებულია კომპანიის ბიუჯეტის დაგეგმარების მიზნებიდან გამომდინარე (ობიექტი შენდება საკუთარი რესურსებით).

3)