ქ. თბილისში, დიდ დიღომში, დემეტრე თავდადებულის გამზირზე (ს.კ. 01.10.06.006.239) კორექტირებული პროექტით მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი ცალკეული ეტაპების მიხედვით

სამუშაოთა ხანგრძლივობა 36 თვე ანუ 1080 სამუშაო დღე

ეტაპები	მშენებლობის ეტაპები	ხანგრძლივობა დღეებში	წლები, თვეები და სამუშაო დღეები																	
			I წელი						II წელი						III წელი					
			1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24	25-26	27-28	29-30	31-32	33-34	35-36
			60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720	780	840	900	960	1020	1080
1	სამშენებლო მოედნის შემოღობვა, შენობის დაკვალვა	5	5																	
2	ქვაბულის ამოღება	55	55																	
3	ხიმინჯოვანი და ფილოვანი საძირკვლების მოწყობა	90		90																
4	მიწაში ჩაღრმავებული ორი სართულის მზიდი კონსტრუქციების, დიაფრაგმული კედლების, კიბის ბაქნების, მარშების და კონტურული კედლების ამოყვანა მონოლითური რკინაბეტონით.	90				90														
5	მიწისზედა 1-2 სართულის მზიდი კონსტრუქციების, დიაფრაგმული კედლების, კიბის ბაქნებისა და მარშების ამოყვანა.	30					30													
6	იგივე სამუშაოები 3-4 სართულებზე	30						30												
7	იგივე სამუშაოები 5-6 სართულებზე	30							30											
8	იგივე სამუშაოები 7-8 სართულებზე	30								30										
9	იგივე სამუშაოები 9-10 სართულებზე	30									30									
10	იგივე სამუშაოები 11-12 სართულებზე	30										30								
11	ლიფტის შახტების სამანქანო ნაწილის ამოყვანა და სახურავის მოწყობა	60									60									
12	ფასადის შემომხღუდავი და ბინების გამყოფი კედლების ამოყვანა, აგრეთვე ტიხრების მოწყობა	420									420									
13	ლითონის კარების და მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების ჩაყენება	180												180						

14	საბათქაშე სამუშაოები	360												360							
15	იატაკებს მოსაწყობი სამუშაოები	540													540						
16	ლიფტების დამონტაჟება	60									60										
17	მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები	480													480						
18	შიდა საინჟინრო ქსელების და კომუნიკაციების მოწყობა,	420												420							
19	შიდა საინჟინრო ქსელების და კომუნიკაციების გარესთან ქსელთან მიერთება	240																240			
20	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	60																			60

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლებები:

.მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ).:.	3353,0
განაშენიანების ფართობი (კვ.მ).::.	2188,5
.საერთო ფართობი (კვ.მ).::.	21359,2
.საცხოვრებელი ფართობი (კვ.მ).::.	10228,7
კომერციული ფართობი (კვ.მ).: ::.	1108,7
.საზაფხულო ფართობი (კვ.მ).: ::.	3863,7
.სარდაფის ფართობი (კვ.მ).: ::.	278,5
.კიბის უჯრედისა და სადარბაზოს ფართობი (კვ.მ).:	2964,6
.ავტოსადგომის ფართობი (კვ.მ).:::.	2856,6
სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ).: ::.	83073,6
.0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ).: ::.	62817,4
.0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ).: ::.	20256,2
შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე (მ).:	52,7
.0.00 ნიშნულის ზევით (მ).: ::.	46,9
.0.00 ნიშნულის ქვევით (მ).: ::.	5,8

მითითებები: 1. თვეში 30 სამუშაო დღეა, გრაფიკში კალენდარული თვე შეიცვალოს სამუშოთა დაწყების თვის აღნიშვნით თანახმად გაცემული ნებართვისა.
2. სამუშაოები აუცილებელია განხორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხანძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.

HD House Development		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ. არქიტ.	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
შეადგინა	მურჯიკნელი	
დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაზე		
ფურცლები	ფურცლის №	თარიღი
		თბილისი 2019