ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ ავტოსამრეცხაოს პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
(დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გეგმა)

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად. ანალოგი გვ. 419 პ. 3-ის T=6.00თვე,

დაამუშავა: /გ.წასიძე /

ქ. თბილისი 2018 წ

კალენდარული გეგმა T=6.0თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავების სამუშაოების დასრულება შენობის პერიმეტრზე	30																		
2	გადახურვის რ/ბ ფილებზე(+3,60ვერანდა სახურავი) მოაჯირების სამონტაჟო სამუშაოების დასრულება	40																		
3	გარე(0.00;+7.10 ნიშულზე) და შიდა კედლების(-3.90 +3.60) მოწყობის სამუშაოების დასრულება.	20																		
4	ალუმინის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების (0.00; - 3.90) სამონტაჟო სამუშაოების დასრულება	20																		
5	ფასადების ლესვა/ღებვის სამუშაოების დასრულება(მათ შორის დაზიანებულის აღდგენა)	20																		
6	სანჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა/დაერთების სამუშაოების დასრულება	20																		
7	შიდა სარემონტო სამუშაოების დასრულება	70																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		
N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					

			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავების სამუშაოების დასრულება შენობის პერიმეტრზე	30																		
2	გადახურვის რ/ბ ფილებზე(+3,60ვერანდა სახურავი) მოაჯირების სამონტაჟო სამუშაოების დასრულება	40																		
3	გარე(0.00;+7.10 ნიშულზე) და შიდა კედლების(-3.90 +3.60) მოწყობის სამუშაოების დასრულება.	20																		
4	ალუმინის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების (0.00;-3.90) სამონტაჟო სამუშაოების დასრულება	20																		
5	ფასადების ლესვა/ღებვის სამუშაოების დასრულება(მათ შორის დაზიანებულის აღდგენა)	20																		
6	სანჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა/დაერთების სამუშაოების დასრულება	20																		
7	შიდა სარემონტო სამუშაოების დასრულება	70																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: /გ.წასიძე