A3	თბილისი 2019 წ.
შენიშვნები	

კ ა ლ ე ნ დ ა რ უ ლ ი გ რ ა ფ ი კ ი

დარჩენილი სამუშაოები

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	თვეების რიგითობა											
		2019 წელი							2020 წელი				
		VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
	კონსტრუქციები რკინა-ბეტონის სამუშაოები	■	■	■									
	სახურავის მოწყობა			■	■								
	კარ-ფანჯრების მონტაჟი				■	■							
	შენობის კეთილმოწყობა--მოპირკეთება					■	■	■					
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა							■	■				

მშენებლობის მიმდინარეობის ხანგძლივობა 8 თვე (240 დღე)

განმარტებითი ბარათი

სამშენებლო ობიექტი მდებარეობს თბილისში, სოფელ შინდისში, ნაძვნარის ქუჩა №18.
ტერიტორიის საკადასტრო კოდით 81.02.38.067
მშენებლობა დაწყებულია 2014 წელს , შესრულებულია ნაწილი რკინა–ბეტონის სამუშაოების.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია ს.ნ და წ 3.01.01–85 –ის თანახმათ შემოკლებულ ვარიანტში.

ძირითადი მანქანა–მექანიზმების უწყისი:

ავტოთვითმცლელი კამაზი	1 ცალი
ბორტიანი ავტომანქანა ზილ–150	1 ცალი
ავტობეტონმრევი	2 ცალი
ბეტონა ტუმბო	1 ცალი
შესადუღებელი აპარატი ტდმ–500	1 ცალი
სამშენებლო საწევწლა ტ–4	1 ცალი

შეასრულა კახა დეკანოიძე		დამკვეთი ლაშა ჟურაშვილი პ/ნ 10001030880	
		თარიღი 2019	სტადია მპ

თბილისი, სოფელი შინდისში, შპს „ფულ ჰაუსი„-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე (ს/კ 81.02.38.067) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლის მოწყობის პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

კალენდარული გრაფიკი

მაშტაბი: