მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზ-ბა	რაოდენობა	შრომატევა დობა კ/დღ.	ღღეების რაოდენობა	მომუშავეთა რაოდენობა
1	კარკასის მოწყობა	მ3	278.0	2275.471	228	10
	მონ. რ/ბეტონის კოლონები	მ3	26.0	248.4		10
	მონ. რ/ბეტონის რიგელები	მ3	24.0	785.3		10
	მონ. რ/ბეტონის კედელი	მ3	19.4	129.3		10
	მონ. რ/ბეტონის გადახურვის ფილა	მ3	190.2	901.1		10
	მონ. რ/ბეტონის კიბეები	მ3	18.4	211.4		10
2	ბლოკით კედლების წყობა			1016.6	220	6
	კედლების წყობა ბლოკით 3.0სმ სისქის	მ3	680.0	967.7		
	ტიხრების მოწყობა სატის 20ცბლოკით	მ3	670.0	48.9		
	——— " 10 ცბლოკით	მ3	360.0			
3	სახურავის მოწყობა	მ2	725	161.3	27	6
	ორთქლიზოლაცია	მ2	812	14.2		
	თბოიზოლაციის მოწყობა 25სმ	მ3	199.4	63.3		
	ცემენტის ფენა არმირებული	მ2	725	12.7		
	რულონური გადახურვა ლინაკრომით	მ2	1624	71.1		
3	თუნუქის სახურავის მოწყობა	მ2	725	39.8	20	6
4	იატაკები	მ2	9462	2500.3	80	6
	თბოიზოლაცია 5სმ	მ3	5204.1	2328.8		
	ცემენტის ფენა 4სმ	მ2	9462	171.5		
5	კარ-ფანჯრები, ვიტრაჟების მოწყობა	მ2	1980.0	228.6	76	3
6	ლიფტების მონტაჟი	ც	4	735.0	53	4
7	სადარბაზოს მოწყობა					
7.1	კედლის გაჯით ლესვა	მ2	4582	383.7	64	6
	ბაქნის გაჯით ლესვა	მ2	1710	143.2	24	6
	კიბის მარშის ლესვა	მ2	180	15.1	23	5
	კიბის მარშის გვერდითი წიბოების ლესვა	მ2	37.02	7.9	17	5
7.2	სადარბაზოს ღებვა	მ2	4619	300.2	20	6
	სადარბაზოს ჭერის ღებვა	მ2	1890	122.9		6
7.3	ლითონის მოაჯირის მოწყობა	მ2	171	8.6	40	4
	მოაჯირის შეღებვა	მ2	171	14.5	20	4
7.4	ბაქანის მოზაიკით მოპირკეთება	მ2	1499.5	146.2	40	4
	მოზაიკის საფეხურების მოწყობა	მ2	457	51.4		4
	პლინტუსების მოწყობა ც/ხსნარით	მ2	212.4	21.2	20	2
7.5	ბინებში შესას. ლითონის კარი	ცალი	77	73.2	60	4
	ლიფტის სამანქანოს რკინის კარი	ცალი	1	1.0		1
	ლითონის კარის შეღებვა	მ2	184.8	13.4		1
8	ფასადის მოწყობა	მ2	6950.0			
	ცემენტით ლესვა 3სმ სისქ.უმაღლესი ხარისხის მ-100	მ2	6950.0	495.2	99	6
	ბრიზგი	მ2	6950.0	17.4	9	2
	ფასადის შეღებვა	მ2	6950.0	347.5	50	7
12	წყალსადენი	მ	1647	391.2	98	4
13	კანალიზაცია	მ	1102	261.7	87	3
14	ელექტროობა	მ	38420	389.0	97	4

ხანგრძლივობა თვეებში

