ქ. თბილისში, გოგებაშვილის I შესახვევისა და გუნიას გასასვლელს შორის (ს.კ. 01.15.02.069.075) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაზე კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ხანგრძლივობა 24 თვე ანუ 720 სამუშაო დღე

ეტაპები	მშენებლობის ეტაპები	ხანგრძლივობა დღეებში	წლები, თვეები და სამუშაო დღეები											
			პირველი წელი						მეორე წელი					
			1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24
			60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720
1	II-III სართულის მზიდი კონსტრუქციების, დიაფრაგმული კედლების და კიბის უჯრედის ამოქვანა	60	60											
2	IV-V სართულის კარკასის კონსტრუქციების, დიაფრაგმული კედლების და კიბის უჯრედის ამოქვანა	60		60										
3	VI სართულის კარკასის კონსტრუქციების დიაფრაგმული კედლების და კიბის უჯრედის ამოქვანა	30			30									
4	სახურავის მოწყობა	30			30									
5	ფასადის შემომგარეთა და გამყოფი კედლების ამოქვანა	240				240								
6	ვიტრაჟებისა და კარ-ფანჯრების ჩაყენება	180					180							
7	ბინებში და სადარბაზოში შესასვლელი ლითონის კარების ჩაყენება	180						180						
8	საბათქაშო სამუშაოები	240							240					
9	იატაკების მოსაწყობი სამუშაოები	300						300						

10	საცურაო აუზის მშენებლობა	180										180			
11	შიდა საინჟინრო ქსელები და კომუნიკაციების მოწყობა	300									300				
12	ლიფტის დამონტაჟება	60							60						
13	მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები	240										240			
14	შიდა საინჟინრო ქსელებისა და კომუნიკაციების გარესთან მიერთება	120											120		
15	სამშენებლო სამუშაოთა დასრულება - ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60												60	
16	სამშენებლო ნაგვის გატანა	–	საჭიროების მიხედვით												

მითითებები: 1. კალენდარული გრაფიკის მიხედვით თვეში 30 სამუშაო დღეა, 2 თვეში 60 დღე, მშენებლობის დასრულება უნდა მოხდეს 2 წლის ანუ 720 სამუშაო დღის პერიოდში. კალენდარულ გრაფიკში სასურველია აღნიშნული 1-2 თვე შეცვალოს სამუშაოთა დამტკიცებული დაწყება-დასრულების თვეების მიხედვით;

2. ერთ თვეში წარმოებს ერთი სართულის კარკასის და სხვა მზიდი რკინაბეტონის კონსტრუქციების ამოქვანა გადახურვის მოწყობით;

3. მშენებარე მრავალბინიანი შენობის სართულები ვრცელ ფართობებს მოიცავენ. რის გამოც სხვადასხვა სართულების განსხვავებულ მონაკვეთებში ერთდროულად რამდენიმე სხვადასხვა სახის სამუშაოს შესრულებაა შესაძლებელი.

4. კალენდარული გრაფიკის პუნქტებში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას, მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნებების გათვალისწინებით.

5. სამუშაოები აუცილებელია წარიმართოს შრომის, ელექტრო, ხანძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნები დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით თანახმად საქართველოს მოქმედი სამშენებლო კანონმდებლობისა.

შეადგინა :  ინჟ. ნ. მურჯიკნელი