GSPublisherVersion 0.0.100.100

ჭრილის ხაზი

არქიტექტურული ნიშნული

1. ნახაზში შეტანილი ყველა ცვლილება
უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

2. შენობის საპროექტო ნული (+0.00) ტოლია
+...... აბსოლიტური ნიშნულის
3. პროექტში ყველა ზომა მოცემულია
მილიმეტრებში.
4. პროექტი გაკეთებულია დამკვეთის მიერ
მოტანილი ტოპოგეგმის დაფუძველზე.

სტადია პროექტი

შეასრულა

პირობითი ნიშნები:

თანამდებობა

მისამართი

გვარი

არქიტექტორი

სტადია პროექტი

ფურცლები

მასშტაბი

საპროექტო ლოგო

ხელმოწერა

ნაკვეთის საზღვარი

ფორმატი

დაკვეთა #

შენიშვნები

დირექტორი გ. ბენდელიანი

ქ.თბილისი, დასახლება დიდი დიღომი,
IIIm/რ კორპ.#31-ის მიმდებარედ
საკ.კოდი: 01.10.08.005.048

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის
არქიტექტურული პროექტი

არქიტექტორი დ. კომახიძე

ექსპლიკაცია:

ნახაზის დასახელება:

15.12.2020 w.

1:100

მისამართი

A-3

i. gogoxia

ar

BIJI ARCHITECTURE

BIJI ARCHITECTURE

დ. კომახიძე

TEL:
595 55-35-74

ქ. თბილისი
შავიშვილის
#1

599 75-28-88

სამუშაოთა დასახელება

1

#

T v e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
15 30 მოსამზადებელი სამუშაოები

საძირკვლის მოწყობა
რ/ბ კარკასის მოწყობა -2.80 ნიშნულამდე
რ/ბ კარკასის მოწყობა 0.00 ნიშნულამდე
რ/ბ კარკასის მოწყობა +3.50 ნიშნულამდე
რ/ბ კარკასის მოწყობა +6.65 ნიშნულამდე
რ/ბ კარკასის მოწყობა +9.80 ნიშნულამდე

რ/ბ კარკასის მოწყობა +16.10 ნიშნულამდე
რ/ბ კარკასის მოწყობა +19.25 ნიშნულამდე

რ/ბ კარკასის მოწყობა +25.55 ნიშნულამდე

კედლების ამოშენება
ღიობების მოწყობა
მოაჯირების მოწყობა
ფასადების დამუშავება
დეტალების დამუშავება
ტერიტორიის მოწყობა

რ/ბ კარკასის მოწყობა +12.95 ნიშნულამდე

რ/ბ კარკასის მოწყობა +22.50 ნიშნულამდე

სამშენებლო ნაგვის გატანა

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე

21

ღობის მოწყობა
სამშენბლო ქვაბულის ამოღება

22
23ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება
24
25
26
27
28

რ/ბ კარკასის მოწყობა +28.70 ნიშნულამდე

25
15 30

26
15 30

27
15 30

28
15 30

შესრულებული სამუშაო

დარჩენილი სამუშაო

მშენებლობის
კალენდარული გრაფიკი
დარჩენილ სამუშაოებზე

შენიშვნა:

1. მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაძღვრება 9 თვით.

2. სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი გაანგარიშებისას გათვალისწინებულია კლიმატური პირობები და ხე-ნარგავების დარგვის სავეგეტაციო პერიოდი.