№	Наименование работ	Прод.	Календарные дни
1	Разработка котлована экскаватором с погрузкой в автосамосвалы	2	1–2
2	Зачистка дна котлована вручную и устройство бетонной подготовки	2	2–3
3	Доставка и укладка бетонной смеси (бетонолитный насос)	3	3–5
4	Монтаж арматурных каркасов фундаментной плиты с вязкой вручную	3	4–6
5	Установка закладных деталей и анкерных болтов фундамента	2	6–7
6	Бетонирование фундаментной плиты, уплотнение вибраторами	1	7–7
7	Гидроизоляция боковых поверхностей фундамента обмазочным битумом	1	7–7
8	Монтаж опалубки стен подвала из инвентарных щитов	3	8–10
9	Монтаж арматурных каркасов стен подвала с установкой закладных	3	9–11
10	Бетонирование стен подвала с послойным уплотнением	2	11–12
11	Демонтаж опалубки стен подвала после набора прочности	2	12–13
12	Обратная засыпка пазух котлована с послойным уплотнением	3	13–15
13	Устройство монолитных перекрытий подвала с армированием	4	15–18
14	Монтаж сборных железобетонных колонн первого этажа	3	18–20
15	Монтаж сборных ригелей перекрытия первого этажа	3	20–22
16	Монтаж сборных плит перекрытия первого этажа	4	22–25
17	Устройство монолитных участков перекрытия у колонн	2	25–26
18	Монтаж лестничных маршей и площадок	2	26–27
19	Кладка наружных стен первого этажа из керамического кирпича	5	27–32
20	Кладка внутренних несущих стен первого этажа	4	32–35
21	Монтаж перегородок первого этажа	3	35–37
22	Устройство цементной стяжки пола первого этажа	3	37–39
23	Монтаж оконных блоков первого этажа	2	39–40
24	Монтаж дверных блоков и входных групп первого этажа	2	40–41
25	Монтаж сборных железобетонных колонн второго этажа	3	41–42
26	Монтаж сборных ригелей перекрытия второго этажа	3	42–44
27	Монтаж сборных плит перекрытия второго этажа	4	44–47
28	Устройство монолитных участков перекрытия у колонн второго этажа	3	47–49
29	Монтаж лестничных маршей и площадок второго этажа	2	49–50
30	Кладка наружных стен второго этажа из керамического кирпича	5	50–55
31	Кладка внутренних несущих стен второго этажа, монтаж перегородок	5	55–60
32	Монтаж стропильной системы крыши с обрешеткой	4	60–63
33	Устройство пароизоляции, утепления минеральной ватой и кровли из металлочерепицы	4	63–66
34	Монтаж водосточной системы, ендов и примыканий к трубам	3	66–68
35	Монтаж оконных блоков второго этажа с установкой подоконников	3	68–70
36	Монтаж дверных блоков второго этажа, балконных дверей и ограждений	3	70–72
37	Устройство цементных стяжек пола второго этажа по маякам	5	72–77
38	Монтаж сборных железобетонных колонн третьего этажа	1	77–78

Условные обозначения: Критические работы — Работы с резервом времени — Вехи (контрольные точки)

Шифр документа	Стадия	Лист	Листов
ПЗ-2023-ВК	Р	11	19

Выполнил: Ахметов Р. Т. — Проверил: Ахметов Р. Т. — Н. контр.: Ахметов Р. Т. — ГИП: Ахметов Р. Т.

Календарный график производства работ по возведению монолитного железобетонного каркаса административного здания

Н. контр.: Ахметов Р. Т.

ГИП: Ахметов Р. Т.

ООО «Архитектурно-строительное бюро «Ахметов и партнёры»

г. Ивановск, ул. Заводская, 14, тел. +7 (495) 597-74-49

Копировал: Ахметов Р. Т.

Формат: А2 (594 × 420)

Масштаб: 1:1

Инв. № подл.: 4417

Подпись и дата: 12.05.2023

Взам. инв. №: 4417

Подпись и дата: 12.05.2023

Инв. № дубл.: 4417

Подпись и дата: 12.05.2023

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

ARHCENTRE