GSPublisherVersion 0.4.100.100

სამუშაოთა დასახელება

1.

სამუშაო დღეები

#

დაკვალვა

2.

მიწის სამუშაოები და ქვაბულის
ამოღება საძირკვლებისთვის

ფუძის მომზადება და
საძირკვლების მოწყობა 3.

4.

-2.60 სართულს ფილის მოწყობა 5. მონოლითური რკინა ბეტონით

-5.60 სართულის კარკასის
კონსტრუქციების ამოყვანა
მონოლითური რკინა ბეტონით

6.

-2.60 სართულის კარკასის
კონსტრუქციების ამოყვანა
მონოლითური რკინა ბეტონით

7. I სართულის ფილის მოწყობა
მონოლითური რკინა ბეტონით

8.

I სართულის კარკასის
კონსტრუქციების ამოყვანა
მონოლითური რკინა ბეტონით

9.

10.

11.

12.

13.

სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

თვეები და სამუშაო დღეები

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450

50

5

50

5

50

75

50

75

50

50

50

50

50

50

50

ქ. თბილისი, ქუჩა ინტენსიფიკაციის მიმდებარედ; ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 01.14.16.014.177 ინდივიდუალური ორბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის კალენდარული წარმოების გრაფიკი

მშენებლობის ხანგრძლივობა 52 თვე ანუ 1300 კალენდარული დღე; დამკვეთი: ვასილი ბერიძე

მითითებები:
1. თვეში 25 სამუშაო დღეა, გრაფიკში კალენდარული თვე შეიცვალოს სამუშაოთა დაწყების თვის აღნიშვნით თანახმად გაცემული ნებართვის.
2. წარმოდგენილი კალენდარული გეგმით გათვალისწინებულია სამუშაოთა დაწყება-დასრულება, 52 თვის პერიოდში.
3. სამუშაოები აუცილებელია განხორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხანძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.

მიწის ნაკვეთის ფართობი 526მ

2

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750

კიბის ბაქნებისა და მარშების
მოწყობა მონოლითური რკინა-
ბეტონით

კარკასის შევსება ბეტონისა და
სატიხრე ბლოკებით

კარ-ფანჯრების ჩაყენება

საბათქაშე სამუშაოები

იატაკის მოსაწყობი სამუშაოები

შედა ელექტრო სამონტაჟო
სამუშაოები

შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის
ქსელები და კომუნიკაციები

ფასადის მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები

შიდა საინჟინრო ქსელებისა და
კომუნიკაციების გარესთან
მიერთება

სამუშაოების დასრულება და
ტერიტორიის კეთილმოწყობა

75

100

50

75

75

50

50

100

50

50

II სართულის ფილის მოწყობა
მონოლითური რკინა ბეტონით

II სართულის კარკასის
კონსტრუქციების ამოყვანა
მონოლითური რკინა ბეტონით

III სართულის ფილის მოწყობა
მონოლითური რკინა ბეტონით

III სართულის კარკასის
კონსტრუქციების ამოყვანა
მონოლითური რკინა ბეტონით

ბრტყელი გადახურვის მოწყობა

15.

14.

16.

17.

18.

20.

21.

22.

23.

24.

50

75

50

75

50

50

50

50

50

50

50

75

100

50

75

75

50

50

100

50

50

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

775 800 825 850 875 900 925 950 975 1000 1025 1050 1075 1100 1125 1150 1175 1200 1225 1250 1275 1300