## მშენებლობის წარმოების გეგმა გრაფიკი

| №№ | სამუშაოს დასახელება | სამუშაოების ხანგრძლივობა თვეებში | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | სამშენებლო ტერიტორიის მომზადება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | საძირკვლის კატლავანის გაჭრა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | საძირკვლის მომზადება ლითონის კარკასის მოწყობა და ბეტონის ჩასხმა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | მიწის საყრდენი კედლებისა და პოლონეების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | იატაკის შილის და რიგელების მოწყობა და ბეტონით შევსება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | მიწისგელა კარკასის ამოყვანა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | გადახურვის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | გარე კედლების ბლოკით შევსება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | გარე კარ-ფანჯრის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | წყალმომარაგების საკანალიზაციო მილების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | გარე კედლების ჭვიშა ცემენტის ხსნარით შელესვა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | გარე შპალის მოპირკეთება და სამღებრო სამუშაოების შელებვა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | სამშენებლო ნაგვის გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ექსპლუატაციაში მიღება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სამუშაოები დასრულებულია

სამუშაოების დასასრულებლად დარჩენილია 2 თვე

გ.ჩოგოვაძე

23/03/2021