5. ქ. თბილისში, აეროდრომის დასახლება, ქუჩა VI, ნაკვეთი 05/047; ქ. თბილისი, შადრო პეტროფის ქ. №15, წულუკიძის ქ. №20, თბოსადგურის მიმდებარედ ნაკვეთზე ს.კ. № 01.17.10.005.057 მრავალფუნქციური შენობა/კომპლექსის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი კორექტირებული პროექტის მიხედვით დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაზე ცალკეული ეტაპების მიხედვით

სამუშაოთა ხანგრძლივობა 28 თვე ანუ 840 სამუშაო დღე

ეტაპები	მშენებლობის ეტაპები	ხანგრძლივობა დღეებში	IV თვე		II წელი						III წელი					
			1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24	25-26	27-28
			60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720	780	840
1	მიწისზედა 1 სართულის მზიდი კონსტრუქციების, დიაფრაგმული კედლების, კიბის ბაქნებისა და მარშების ამოყვანა ნიშნულებში 0.00–3,60 მეტრი	30	30													
2	იგივე სამუშაოები 2 სართულებზე ნიშნულებში 3,60.–6,85 .მ	30	30													
3	იგივე სამუშაოები 3 სართულზე ნიშნულებში 6,85.–10,10 მ.	30		30												
4	იგივე სამუშაოები 4 სართულზე ნიშნულებში 10,10–13,35 მ.	30		30												
5	იგივე სამუშაოები 5 სართულზე ნიშნულებში 13,35–16,60 მ.	30			30											
6	იგივე სამუშაოები 6 სართულზე ნიშნულებში 16,60–19,85 მ.	30			30											
7	იგივე სამუშაოები 7 სართულზე ნიშნულებში 19,85–23,10 მ.	30				30										
8	იგივე სამუშაოები 8 სართულზე ნიშნულებში 23,10–26,35 მ.	30				30										
9	იგივე სამუშაოები 9 სართულზე ნიშნულებში 26,35–29,60 მ.	30					30									
10	იგივე სამუშაოები 10 სართულზე ნიშნულებში 29,60–32,85 მ.	30					30									
11	იგივე სამუშაოები 11 სართულზე ნიშნულებში 32,85–36,10 მ.	30						30								
12	ლიფტის შახტების სამანქანო ნაწილის ამოყვანა და სახურავის მოწყობა ნიშნულებში 36,10–38,70 მ.	60						60								
13	ფასადის შემომზღუდავი და ბინების გამყოფი კედლების ამოყვანა, აგრეთვე ტიხრების მოწყობა	420				420										

14	ვიტრაჟებისა და კარ-ფანჯრების ჩაყენება	240								240						
15	საბათქაშე სამუშაოები	360								360						
16	იატაკებს მოსაწყობი სამუშაოები	540									540					
17	ლიფტების დამონტაჟება	60								60						
18	მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები	480									480					
19	შიდა საინჟინრო ქსელების და კომუნიკაციების მოწყობა,	420								420						
20	შიდა საინჟინრო ქსელების და კომუნიკაციების გარესთან ქსელთან მიერთება	240												240		
21	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	60														60

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლებები:

.მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ).:.	1975.0
განაშენიანების ფართობი (კვ.მ).:::.	1520.06
.საერთო ფართობი (კვ.მ).:::.	7380.6
.საცხოვრებელი ფართობი (კვ.მ).:::.	2871.0
კომერციული ფართობი (კვ.მ).:::.	563.3
საოფისე ფართობი (კვ.მ).: ::.	1441.3
.საზაფხულო ფართობი (კვ.მ).: ::.	840.0
.კიბის უჯრედისა და სადარბაზოს ფართობი (კვ.მ).:	768.1
.ავტოსადგომის ფართობი (კვ.მ).:::.	818.9
სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ).: ::.	25191.9
.0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ).: ::.	22368.0
.0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ).: ::.	2823.9
შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე (მ).:	41,8
.0.00 ნიშნულის ზევით (მ).: ::.	38,8
.0.00 ნიშნულის ქვევით (მ).: ::.	3,0

მითითება: 1 მშენებლობის დასრულება უნდა მოხდეს 3 წლის ანუ 1080 სამუშაო დღის პერიოდში; 2. ერთ თვეში წარმოებს ერთი სართულის კარკასის და სხვა მზიდი რკინაბეტონის კონსტრუქციების ამოყვანა გადახურვის ფილის მოწყობით.4. თვეში 30 სამუშაო დღეა, კალენდარულ გრაფიკში სასურველია აღნიშნული 1-2 თვე შეცვალოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ დამტკიცებული სამუშაოთა დაწყება-დასრულების თვეების მინიშნებით.

შპს "ვაზისუბანი-18"			ქ. თბილისში, აეროდრომის დასახლება, ქუჩა VI, ნაკვეთი 05/047; ქ. თბილისი, შადორ პეტოფის ქ. №15, წულუკიძის ქ. №20, თბოსადგურის მიმდებარედ	
დირექტორი	მ. ჯაში		მრავალფუნქციური შენობა/კომპლექსი	ფურც.
პრ.არქიტექ.	ი. ლაზარიაშვილი		მშენებლობის გამხორციელების კალენდარული გრაფიკი ცალკეული ეტაპების მიხედვით	ფურც-ები
შეადგინეს	ნ. მურჯიკნელი			თბილისი 2021