დარჩენილ სამშაოთა დასრულებაზე მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი ქ. თბილისში დავით აღმაშენებლის გამზირზე №152 მაბთის ოფისის კორექტირებული პროექტის მიხედვით

№	სამუშაოთა დასრულება	საზომი ერთეული	რაოდენობა	შრომის დანახარჯი	კალენდარული თვეები და დღეები									
					პირველი თვე					მეორე თვე				
				კ-დღე	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
1.	ფასადებზე ვერტიკალური და ჰორი-ზონტალური ღარების (რუსტების) მოწყობა	მ²	390	285				9 30						
2.	აივნებისა და შესასვლელი კარების ჩაყენება	მ²	64	48							4 12			
3.	მანსარდის ცენტრალური მორთუ-ლობის დასრულება სპილენძის ფურცლების აკვრით	მ²	150	134						6 22				
4.	ლავგარდინის მოსაწყობი სამუშაოების დასრულება სპილენძის ფურცლების აკვრით	მ	75	86			4 23							
5.	ანძის დაყენება	მ	6.5	19						3 6				
6.	ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემის დამონტაჟებაზე სამუშაოთა დასრულება	–	–	188				5 37						
7.	პარადული კიბეების მოსაპირკეთებელ სამუშაოთა დასრულება	მ²	12	29								3 10		
8.	მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	მ²	120	45									4 10	
	ჯამი			**577**										

მითითება: კორექტირებული საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით შეიცვალა ფასადების, ლავაგრანდის, შესასვლელი კარებების დეკორი და მოხატულობა. შენობის საექსპლუატაციო მჩვენებლები უცვლელია

სტუდია არსი			ქ. თბილისში დავით აღმაშენებლის გამზირზე №152 მაგთის ოფისი	
პრ. ხელმძღვანელი	გ. კიღურაძე		მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი კოტრექტირებული პროექტის მიხედვით	სტადია მპ
არქიტექტორი	ვ. ორბელაძე		სამუშაოთა დასრულების კალენდარული გეგმა	ფურც.
არქიტექტორი	თ. ბაღდავაძე			ფურც-ები
შეადგინა	ნ. მურჯიკნელი			თბილისი 2013