№	სამუშაოთა დასახელება		კალენდარული გრაფიკი სამუშაოთა ცალკეულ ეტაპებზე																																														
			მშენებლობის პირველი წელი												მშენებლობის მეორე წელი												მშენებლობის მესამე წელი												მშენებლობის მეოთხე წელი											
			I კვარტალი			II კვარტალი			III კვარტალი			IV კვარტალი			V კვარტალი			VI კვარტალი			VII კვარტალი			VIII კვარტალი			VIII კვარტალი			IX კვარტალი			X კვარტალი			XI კვარტალი			XII კვარტალი			XIII კვარტალი			XIV კვარტალი			XV კვარტალი		
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	სამუშაოების მომზადება	2																																																
2	გამაგრებითი სამუშაოები - ხიმინჯების მოწყობა არსებულ შენობასთან	2																																																
3	ქვაბულის დამუშავება (გრუნტის ამოღება გატანა)	3																																																
4	საძირკვლის მოსამზადებელი სამუშაოები არმატურის კარკასის მოწყობა	3																																																
5	მონოლითური საძირკვლის ფილის მოწყობა	2																																																
6	სვეტებისა და რ.ბ. კედლის ნაშვერების მოწყობა - 2.800 ნიშნულზე	1																																																
7	პირველი სართულის ნულოვანი ნიშნულის მოწყობა	1																																																
8	ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა ± 0.000 ნიშ-დან +3.200 ნიშ-მდე	1.5																																																
9	ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +3.200 ნიშ-დან +6.400 ნიშ-მდე	1.5																																																
10	ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +6.400 ნიშ-დან +9.600 ნიშ-მდე	1.5																																																
11	ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +9.600 ნიშ-დან +12.800 ნიშ-მდე	1.5																																																
12	ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +12.800 ნიშ-დან +16.000 ნიშ-მდე	1.5																																																
13	ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +16.000 ნიშ-დან +19.200 ნიშ-მდე	1.5																																																
14	ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +19.200 ნიშ-დან +22.400 ნიშ-მდე	1.5																																																
15	ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +22.400 ნიშ-დან +25.600 ნიშ-მდე	1.5																																																
16	ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +25.600 ნიშ-დან +28.800 ნიშ-მდე	1.5																																																
17	ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +28.800 ნიშ-დან +32.000 ნიშ-მდე	1.5																																																
18	ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +32.000 ნიშ-დან +35.200 ნიშ-მდე	1.5																																																
19	ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +35.200 ნიშ-დან +38.400 ნიშ-მდე	1.5																																																
20	ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +38.400 ნიშ-დან +41.600 ნიშ-მდე	1.5																																																
21	ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +41.600 ნიშ-დან +44.800 ნიშ-მდე	1.5																																																
22	ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +44.800 ნიშ-დან +48.000 ნიშ-მდე	1.5																																																
23	ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +48.000 ნიშ-დან +51.200 ნიშ-მდე	1.5																																																
24	ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +51.200 ნიშ-დან +54.400 ნიშ-მდე	1.5																																																
25	ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +54.400 ნიშ-დან +57.600 ნიშ-მდე	1.5																																																
26	ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +57.600 ნიშ-დან +60.800 ნიშ-მდე	1.5																																																
27	გადახურვის მოწყობა	1.5																																																
28	კიბის უჯრედის მოწყობა	6																																																
29	შახტის მოწყობა	4																																																
30	ლიფტების მონტაჟი	3																																																
31	ფასადზე მონოლითური ელემენტების მოპირკეთება	4																																																
32	ფასადზე მეტალო-პლასტიკის ვიტრაჟების მოწყობა	4																																																
33	აივნის მოაჯირების მოწყობა	3																																																
34	აივნების ჰიდროიზოლაცია, წყალმიმღების მოწყობა, მოჭიმვა, მოპირკეთება	4																																																
35	სხვადასხვა ნიშნულებზე სახურავების ჰიდროიზოლაცია - კონსერვაცია	4																																																
36	პარკინგების კეთილმოწყობა	4																																																
37	ბინათშორისო და ბინის შიდა ტიხრების მოწყობა სამშენებლო ბლოკით	5																																																
38	სადარბაზოების, კიბის უჯრედების, დერეფნების კეთილმოწყობა, ბინისა და ტექნიკური ფართების კარის მონტაჟი	5																																																
39	ძირითადი საერთო წყალმომარაგებისა და საყოფაცხოვრებო წყალარინების ქსელის მონტაჟი	5																																																
40	ძირითადი საერთო ელ.მომარაგების ქსელისა და სუსტი დენების ქსელის მოწყობა	4																																																
41	ძირითადი საერთო ბუნებრივი აირის ქსელის მონტაჟი	4																																																
42	საპროექტო ტერიტორიაზე სანიაღვრე წყალარინების ქსელის მოწყობა	3																																																
43	საპროექტო ტერიტორიის კეთილმოწყობა, მოშანდაკება, გამწვანება	3																																																
44	ინდივიდუალური კომუნიკაციების მოწყობა	5																																																
45	სამუშაოთა ლიკვიდაცია	1																																																

ფურცლის სტანდარტი:	დაკვეთის ნომერი №	11/19	ნახაზი	პროექტის სახელწოდება	შპს "არქცენტრი"
A2	მასშტაბი	------	სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი	ბლოკი "დ" მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისში, ნოდარ ბოხუას №10	ქ.თბილისი, კიდიას ქუჩა 10ა ტელ: +995 597 74 49 77
	თარიღი:	09.11.2021			დირექტორი: მ.მენთეშაშვილი
	ფურცელი №:	01			მთ.ინჟინერი: დ.ბურგენიძე
54.0 X 42.0	რაოდენობა:	1		ნაწილი: ტექნიკური დოკუმენტაცია	შეადგინა: ნ.ანსიანი

შენიშვნები

სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი შედგენილია არქიტექტურული და კონსტრუქციული პროექტის გათვალისწინებით.

ქვაბული აუცილებელია მიღებული იქნას ინჟინერ-გეოლოგის მიერ სათანადო აქტით.

მშენებლობის სავარაუდო დაწყების თარიღი 01.12.2021 წ

მშენებლობის დასრულების თარიღი 01.01.2025 წ.

ARCHCENTRE