# მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი 2021-2025

## მრავალფუნქციური შენობა/კომპლექსი ა ბლოკი

## ალ. ყაზბეგის გამზ. 34 01.14.03.040.220

| მშენებლობის ეტაპები | დღე | თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდის მიხედვით |
|---|---|---|
| | | 2021: VI VII VIII IX X XI XII; 2022: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII; 2023: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII; 2024: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII; 2025: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII |
| მიწის გატანა | 80 | |
| ფუძის მოსამზადებელი სამუშაოები (ხიმინჯების მოწყობა) | 100 | |
| დრენაჟის მოწყობა | 20 | |
| ძირითადი შენობის -5.60 ნიშნულის მოწყობა | 40 | |
| ძირითადი შენობის -2.80 ნიშნულის მოწყობა | 40 | |
| ძირითადი შენობის 0.00 ნიშნულის მოწყობა | 40 | |
| ძირითადი შენობის +6.60 ნიშნულის მოწყობა | 40 | |
| ძირითადი შენობის +9.90 +13,20 +16,50 + 19,80 +23.10 +26.40 ნიშნულებს მოწყობა | 80 | |
| ძირითადი შენობის +29.70; +33.00; +36.30; +39.60; +42.90 ნიშნულების მოწყობა | 80 | |
| ძირითადი შენობის +46.20 ნიშნულის მოწყობა | 15 | |
| ძირითადი შენობის +49.50 ნიშნულის მოწყობა | 15 | |
| ძირითადი შენობის +52.80 ნიშნულის მოწყობა | 15 | |
| ძირითადი შენობის +56.10 ნიშნულის მოწყობა | 15 | |
| ტერასების/სახურავების მოწყობა (ჰიდროიზოლაცია) | 60 | |
| ძირითადი შენობის გარე და შიდა კედლების მოწყობა | 300 | |
| შენობის შიდა კედლების ლესვა | 300 | |
| ფასადის შემინვა (ფანჯრების მონტაჟი) | 300 | |
| შენობის შიდა კომუნიკაციების მოწყობა (ელექტროობა, გაზი, წყალი, კანალიზაცია-ვენტილაცია ) | 120 | |
| ძირითადი შენობის ფასადის მოპირკეთება | 270 | |
| მოჭიმული იატაკის მოწყობა | 180 | |
| მოაჯირები სმოწყობა | 200 | |
| სადარბაზოს მოწყობა მოპირკეთება | 150 | |
| შენობის ცენტრალურ კომუნიკაციებზე დაერთება (გაზი, ელექტროობა, წყალი,კანალიზაცია) | 120 | |
| ამწისა და სხვა ტექ საშუალების დემონტაჟი | 80 | |
| ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება | 160 | |
| შენობის ექსპლუატაციაში მისაღებად, მოსამზადებელი სამუშაო | 180 | |
| საერთო პერიოდის | | |
| სამშენებლო ნაგვისგატანა | | |

კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით. კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი

# მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი 2021-2025

## მრავალფუნქციური შენობა/კომპლექსი B ბლოკი

## ალ. ყაზბეგის გამზ. 34 01.14.03.040.220

| მშენებლობის ეტაპები | დღე | თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდის მიხედვით |
|---|---|---|
| | | 2021: VI VII VIII IX X XI XII; 2022: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII; 2023: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII; 2024: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII; 2025: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII |
| მიწის გატანა | 80 | |
| ფუძის მოსამზადებელი სამუშაოები (ხიმინჯების მოწყობა) | 100 | |
| დრენაჟის მოწყობა | 20 | |
| ძირითადი შენობის -5.60 ნიშნულის მოწყობა | 40 | |
| ძირითადი შენობის -2.80 ნიშნულის მოწყობა | 40 | |
| ძირითადი შენობის 0.00 ნიშნულის მოწყობა | 40 | |
| ძირითადი შენობის +6.60 ნიშნულის მოწყობა | 40 | |
| ძირითადი შენობის +9.90 +13,20 +16,50 + 19,80 +23.10 +26.40 ნიშნულებს მოწყობა | 80 | |
| ძირითადი შენობის +29.70; +33.00; +36.30; +39.60; +42.90 ნიშნულების მოწყობა | 80 | |
| ძირითადი შენობის +46.20; +49.50; +52.80; +56.10; +59.40; +62.70 ნიშნულების მოწყობა | 80 | |
| ძირითადი შენობის +66.00; +69.30; +72.60; +75.90 ნიშნულების მოწყობა | 80 | |
| ძირითადი შენობის +79.20 ნიშნულის მოწყობა | 15 | |
| ძირითადი შენობის +82.50 ნიშნულის მოწყობა | 15 | |
| ტერასების/სახურავების მოწყობა (ჰიდროიზოლაცია) | 60 | |
| ძირითადი შენობის გარე და შიდა კედლების მოწყობა | 300 | |
| შენობის შიდა კედლების ლესვა | 240 | |
| ფასადის შემინვა (ფანჯრების მონტაჟი) | 340 | |
| შენობის შიდა კომუნიკაციების მოწყობა (ელექტროობა, გაზი, წყალი, კანალიზაცია-ვენტილაცია ) | 150 | |
| ძირითადი შენობის ფასადის მოპირკეთება | 300 | |
| მოჭიმული იატაკის მოწყობა | 230 | |
| მოაჯირები სმოწყობა | 200 | |
| სადარბაზოს მოწყობა მოპირკეთება | 150 | |
| შენობის ცენტრალურ კომუნიკაციებზე დაერთება (გაზი, ელექტროობა, წყალი,კანალიზაცია) | 120 | |
| ამწისა და სხვა ტექ საშუალების დემონტაჟი | 80 | |
| ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება | 160 | |
| შენობის ექსპლუატაციაში მისაღებად, მოსამზადებელი სამუშაო | 180 | |
| საერთო პერიოდის | | |
| სამშენებლო ნაგვისგატანა | | |

კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით. კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი

# მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი 2021-2025

## მრავალფუნქციური შენობა/კომპლექსი ც ბლოკი

## ალ. ყაზბეგის გამზ. 34 01.14.03.040.220

თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდის მიხედვით

| მშენებლობის ეტაპები | დღე | 2021 | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| მიწის გატანა | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ფუძის მოსამზადებელი სამუშაოები (ხიმინჯების მოწყობა) | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დრენაჟის მოწყობა | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ძირითადი შენობის -5.60 ნიშნულის მოწყობა | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ძირითადი შენობის -2.80 ნიშნულის მოწყობა | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ძირითადი შენობის 0.00 ნიშნულის მოწყობა | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ძირითადი შენობის +6.60 ნიშნულის მოწყობა | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ძირითადი შენობის +9.90 +13,20 +16,50 + 19,80 +23.10 +26.40 ნიშნულებს მოწყობა | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ძირითადი შენობის +29.70; +33.00; +36.30; +39.60; +42.90 ნიშნულების მოწყობა | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ძირითადი შენობის +46.20; +49.50; +52.80; +56.10; +59.40; +62.70 ნიშნულების მოწყობა | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ძირითადი შენობის +66.00; +69.30; +72.60; +75.90; +79.20; +82.50 ნიშნულების მოწყობა | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ძირითადი შენობის +85.50; +89.10; +92.40; + 92.40; +95.70; +99.00 ნიშნულების მოწყობა | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ძირითადი შენობის +102.30 ნიშნულის მოწყობა | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ტერასების/სახურავების მოწყობა (ჰიდროიზოლაცია) | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ძირითადი შენობის გარე და შიდა კედლების მოწყობა | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შენობის შიდა კედლების ლესვა | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ფასადის შემინვა (ფანჯრების მონტაჟი) | 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შენობის შიდა კომუნიკაციების მოწყობა (ელექტროობა, გაზი, წყალი, კანალიზაცია-ვენტილაცია ) | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ძირითადი შენობის ფასადის მოპირკეთება | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოჭიმული იატაკის მოწყობა | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოაჯირები სმოწყობა | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სადარბაზოს მოწყობა მოპირკეთება | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შენობის ცენტრალურ კომუნიკაციებზე დაერთება (გაზი, ელექტროობა, წყალი,კანალიზაცია) | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ამწისა და სხვა ტექ საშუალების დემონტაჟი | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შენობის ექსპლუატაციაში მისაღებად, მოსამზადებელი სამუშაო | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| საერთო პერიოდის | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სამშენებლო ნაგვისგატანა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით. კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი