# სასტუმრო

(ქ. თბილისი ლესელიძის ქ. №15)

დარჩენილის სამუშაობის მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

| № | ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება | მშენ. ხანგრძ. თვეების მიხედვით | თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | მშენებლობის I წელი | | | | | | | |
| | | | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | VI თვე | VII თვე | VIII თვე |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | კოშკურა ამწის დემონტაჟი | 1 | | | | | | | | |
| 2 | ქანობიანი სახურავის მოწყობა | 2 | | | | | | | | |
| 3 | გარე და შიდა კედლების (ტიხრებთან ერთად) ამოყვანა-შევსება | 1 | | | | | | | | |
| 4 | ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება (კარ-ფანჯრები და ვიტრაჟები; ხის კონსტრ. მეტალის მოაჯირები;შელესვა-შეღებვა) | 6 | | | | | | | | |
| 5 | შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 7 | | | | | | | | |
| 6 | შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი | 7 | | | | | | | | |
| 7 | გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი | 1 | | | | | | | | |
| 8 | მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება, ტროტუარები და ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები | 6 | | | | | | | | |

1. დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 8 თვის პერიოდში. მოპ-1

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.