ქ.თბილისში თამარაშვილის №13 , მრავალბინიანი ოცდაერთი და ხუთ სართულიანი შენობების მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი მათი განხორციელების ცალკეულ ეტაპებზე

სამუშაოთა ხანგრძლივობა 24 თვე ანუ 600 სამუშაო დღე

ეტაპები	მშენებლობის დარჩნილი სამუშაოების ეტაპები	ხანგრძლივობა დღეებში	თვეები და სამუშაო დღეები							
			1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	119-21	22-24
			75	150	225	300	375	450	525	600
13	მიწისზედა 21 სართულიან შენობაზე 18-19 სართულის მზიდი კონსტრუქციების და კიბის უჯრედის ამოყვანა	: %	50							
14	იგივე სამუშაოები 20-21 სართულზე და ლიფტის შახტების სამანქანო ნაწილის მზიდი კონსტრუქციების ამოყვანა	: %		50						
15	სახურავის მოწყობა	: %			50					
16	ფასადის შემომზღუდავი და გამყოფი კედლების ამოყვანა	§. :		475						
17	მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების ჩაყენება	“. :				375				
18	ბინებში და სადარბაზოებში შესასვლელი ლითონის კარების ჩაყენება და შეღებვა	“. :					375			
19	ფასადებისა და კიბის უჯრედის კედლების შელესვა მოაჯირების დაყენებით მარშებზე და შეღებვა	: „:				525				
20	ლიფტის დამონტაჟება	225					225			
21	წყალსადენ-კანალიზაციის შიდა ქსელის მოწყობა	375					375			
22	ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები, შიდა ქსელი	450					450			
23	გაზსადენის შიდა ქსელი	150							150	
24	ხუთსართულიანი მიწისზედა სამუშაოების გაგრძელება	400						400		
25	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	75								75

მითითება: 1. შენობის დარჩენილი სამუშაოების დასრულება უნდა მოხდეს 2 წლის ანუ 600 სამუშაო დღის პერიოდში;

შპს „გუმბათი ჰოლდინგი”			**ქ. თბილისში თამარაშვილის ქუჩაზე №12 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი**	
დირექტორი	მ. ბერიაშვილი		**კალენდარული გრაფიკი მშენებლობის განხორციელების ცალკეული ეტაპების მიხედვით**	**სტადია მპ**
პრ. ავტორი	კ. ძლიერიშვილი			**ფურც.**
შეადგინეს	რ. მახვილაძე			**ფურც-ები**
	ნ. მურჯიკნელი			**თბილისი** 2022