პროექტი "ახალი დიღომი", განაშენიანების V ეტაპი, №39-ე, №40-ე, №41-ე, №42-ე, №43-ე, №44-ე, №45-ე, №46-ე ბლოკების და კვადრო №№1-26

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრძ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით												
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	№39-ე, №40-ე, №41-ე, №42-ე, №43-ე, №44-ე, №45-ე, №46-ე სამსართულიანი ბლოკების და ორსართულიანი დუპლექსის ტიპის კვადრო №№1-26 მშენებლობა														
6	შიდა საინჟინრო (ბუნებრივი აირი, წყალი, კანალიზაცია, ელექტრო ქსელები) ქსელების მოწყობა	8													
	გარე ქსელების, გზებისა და ეზოების მოწყობის სამუშაოები														
7	გარე საინჟინრო ქსელების - ბუნებრივი აირის საშუალო წნევის ქსელის მოწყობა, წყლისა და კანალიზაციის ქსელებისა და ჭების მოწყობა, ელექტრო სადენების მოწყობა	10													
8	ეზოებისა და გზების ნიველირება და მოხრეშვა-მოშანდაგება	7													
9	ობიექტის დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	5													

1. შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 12 თვის პერიოდში
2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა - დასვენების დღედ არის ჩათვლილი.

მოპ-2