1. კორექტირებული პროექტის მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი. -> .მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკის pdf ფაილი.: მე-4 ეტაპში დაფიქსირებული +9,70 ნიშნული დაკორექტირდეს და მოვიდეს შესაბამისობაში ჭრილებზე დატანილ ნიშნულთან. კალენდარულ გრაფიკში დაემატოს +9,60 ნიშნულის ზედა სართულის მოწყობის სამუშაოები (12,90 ნიშნულამდე (გადახურვადმე))

   შესწორებულია ხარვეზის შესაბამისად

2. კონსტრუქციულ ნაწილში +3,00 ნიშნულზე ღერძზე „- 3’,, გათვალისწინებულია 3 მონოლითური სვეტი „ს-1-1“, აღნიშნული სვეტები არ გრძელდება +6.10 ნიშნულიდან. აღნიშნულ ნაწილში წარმოდგენილი არქიტექტურული დოკუმენტაცია არ შეესაბამება კონსტრუქციულ ნაწილს.

   მოგახსენებთ, რომ კონსტრუქციულ პროექტში, სვეტების მარკირებები მოცემულია ზედა ნიშნულიდან ქვევით - ანუ +3.000 ნიშნულიდან (კონსტრ.+2.900) ქვევით (არქიტექტურულ 0.000 ნიშნულზე), "3' " ღრძზე განთავსებულია 3 სვეტი, +6.300 (კონსტრ.+6.200) ნიშნულიდან ქვევით - არქიტექტურულ +3.000 ნიშნულზე უკვე ამოღებულია აღნიშნული სვეტები კონსტრუქციებიდან, ხოლო არქიტექტურულ ნახაზებზე დატოვებულია - რაც არის ტექნიკური ხარვეზი და ამ განაცხადში ვითხოვთ მხოლოდ ამ ხარვეზის აღმოფხვრას, რათა კონსტრუქციული და არქიტექტურული პროექტები მოვიდეს ერთმანეთთან შესაბამისობაში. (ნახაზზე - გეგმა ნიშნულზე +3.000 - მონიშნულია კორქეტირებული დეტალი)