სულხან ცინცაძის ქ. 12 იმა "აქსისი პალასი"VI, VII, VIII და XIV ბლოკი

მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი თვეების მიხედვით დარჩენილ სამუშაოებზე

N	ვადა	1 წელი												მე-2 წელი								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	დარჩენილი სამუშაოების ჩამონათვალი																					
	VI-XIV ბლოკი																					
1	სახურავის წყლის გადაყვანის მოწყობა და ჰიდროიზოლაცია																					
2	გარე კედლების ამოშენების დასრულება																					
3	შიდა კედლების მოწყობა																					
4	კომერციული ფართების და ბინების კარ-ფანჯრების მონტაჟი																					
5	აივნის რკინის მოაჯირების მონტაჟი																					
6	ფასადის ღესვა																					
7	ფასადის ღებვა																					
8	სადარბაზოს ღესვა																					
9	სადარბაზოს ღებვა																					
10	სადარბაზოში კიბის მარშების მოაჯირების მოწყობა																					
11	რკინის კარის მონტაჟი																					
12	საფეხურების მოპირკეთება																					
13	ბაქნების მოპირკეთება																					
14	სპეც სამუშაოები (წყალი, კან.ვენტილაცია, სანიაღვრე)																					
15	ელექტროობა																					
16	გაზი																					
17	საინჟინრო შახტების მოწყობა																					
18	ლიფტის მონტაჟი																					
19	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																					
20	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																					
	VII-XIV ბლოკი																					
1	9 სართულის-დაბეტონება																					
2	10 სართულის-დაბეტონება																					
3	11 სართულის-დაბეტონება																					
4	12 სართულის-დაბეტონება																					
5	13 სართულის-დაბეტონება																					
6	14 სართულის-დაბეტონება																					
7	15 სართულის-დაბეტონება																					
8	16 სართულის-დაბეტონება (გადახურვა)																					
9	სახურავის წყლის გადაყვანის მოწყობა და ჰიდროიზოლაცია																					
10	გარე კედლების ამოშენების დასრულება																					
11	შიდა კედლების მოწყობა																					
12	კომერციული ფართების და ბინების კარ-ფანჯრების მონტაჟი																					
13	აივნის რკინის მოაჯირების მონტაჟი																					
14	ფასადის ღესვა																					
15	ფასადის ღებვა																					
16	სადარბაზოს ღესვა																					
17	სადარბაზოს ღებვა																					
18	სადარბაზოში კიბის მარშების მოაჯირების მოწყობა																					
19	რკინის კარის მონტაჟი																					
20	საფეხურების მოპირკეთება																					
21	ბაქნების მოპირკეთება																					
22	სპეც სამუშაოები (წყალი, კან.ვენტილაცია, სანიაღვრე)																					
23	ელექტროობა																					
24	გაზი																					
25	საინჟინრო შახტების მოწყობა																					
26	ლიფტის მონტაჟი																					
27	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																					
28	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																					
	VII-XIV ბლოკი																					
1	ფასადის ღესვა																					
2	ფასადის ღებვა																					
3	სადარბაზოს ღებვა, მოწყობა																					
4	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																					
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																					