კორექტირებული მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე	XXV თვე	XXVI თვე	XXVII თვე	XXVIII თვე	XXIX თვე	XXX თვე
		5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები (ტერიტორიის წაკვეთა, ფრთებით ღობის მოწყობა, ხეების მოჭრა-გაჩეხვა, ნაგებობების ნაშთების განთავისება)																														
2	მიწის სამუშაოები საძირკვლის ქვაბულის ამოღება																														
3	საძირკვლის მოწყობა																														
4	-5.60 ნიშნულზე მდებარე სართულის კონტურის მოწყობა																														
5	-2.80 ნიშნულზე მდებარე სართულის კონტურის მოწყობა																														
6	±0.00; +0.35; +1.05 ნიშნულზე მდებარე სართულის კონტურის მოწყობა																														
7	+4.55 ნიშნულზე მდებარე სართულის კონტურის მოწყობა																														
8	+7.70 ნიშნულზე მდებარე სართულის კონტურის მოწყობა																														
9	+10.85 ნიშნულზე მდებარე სართულის კონტურის მოწყობა																														
10	+14.00 ნიშნულზე მდებარე სართულის კონტურის მოწყობა																														
11	+17.15 ნიშნულზე მდებარე სართულის კონტურის მოწყობა																														
12	+20.30 ნიშნულზე მდებარე სართულის კონტურის მოწყობა																														
13	+23.45 ნიშნულზე მდებარე სართულის კონტურის მოწყობა																														
14	+26.60 ნიშნულზე მდებარე სართულის კონტურის მოწყობა																														
15	+29.75 ნიშნულზე მდებარე სართულის კონტურის მოწყობა																														
16	+32.25 ნიშნულზე მდებარე სართულის კონტურის მოწყობა																														
17	შარე კედლების ბლოკით შენება																														
18	შიდა კედლების და ტიხრების მოწყობა																														
19	პიროსპაზოლაციო სამუშაოები																														
20	შანჯრის და კარის ღიობების მოჭრა																														
21	მოპირკეთების მოწყობა																														
22	საინჟინრო სამუშაოები																														
23	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																														
24	შახადის დემონტაჟული სამუშაოები(შეღებვა,შეღებვა, ბუნებრივი ქვით მოპირკეთება, დეტალების დამუშავება)																														
25	სამშენებლო ნაგვის გატანა																														
26	ტერიტორიის გაწმენდა და მოწესრიგება																														

შესრულებული სამუშაო

შესასრულებული(დარჩენილი) სამუშაო

შენიშვნა:

1. მშენებლობის დაწყება ითვლება მშენებლობის ნებართვიდან.
2. კალენდარულ თვეში 25 სამუშაო დღე, 2-თვეში 50 დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღეა ჩათვლილი.
3. კალენდარული გრაფიკის პუნქტებში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას, მოინიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნებისა და კლიმატური პირობების გათვალიწინებით.
4. სამუშაოები აუცილებელია განსორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხარძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.
5. მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 19 თვით.



ნახაზის დასახელება:

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

ნაკვეთის საზღვარი

ჭრილის ხაზი

არქიტექტურული ნიშნული

შენიშვნები

1. ნახაზში შეტანილი ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.
2. შენობის საპროექტო ნული (±0.00) ტოლია +509.00 აბსოლიტური ნიშნულის
3. პროექტში ცვლილა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
4. პროექტი გაკეთებულია დამკვეთის მიერ მოტანილი ტოპოგეგმის დაშენებელზე.

მისამართი

ქ.ოზურგეთი, დასახლება შუხიანი, ქუჩა ნოდარ ღუმბაძე, ნაკვეთი 05/040
საკ.კოდი: 01.11.13.005.104

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

სტადია	პროექტი	ხარ
თანაავტორი	გ.ჯარი	
დირექტორი	გ. ჯენდელიანი	
არქიტექტორი	ი. გოგოხია	
არქიტექტორი	დ. კომახიძე	

საპროექტო ლოგო | მისამართი

BIJI ARCHITECTURE

ქ. ოზურგეთი შაიშვილის №1ა

TEL: 595 55-35-74 599 75-28-88

ნაკვეთი №		A.74
სტადია	პროექტი	მასშტაბი
ფორმატი	ფურცლები	1:100
A-3		20.01.2023 წ.