| | სამუშაოთა ჩამონათვალი | I თვე | | II თვე | | III თვე | | IV თვე | | V თვე | | VI თვე | | VII თვე | | VIII თვე | | IX თვე | | X თვე | | XI თვე | | XII თვე | | XIII თვე | | XIV თვე | | XV თვე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
| | I რიგის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშოები, რომლებიც დაკავშრებულია სამშენებლო მოედნის მოწესრიგებასთან, მათ შორის ამორტიზებული ან სხვა არსებული ანგებობების დაშლასთან, შესანარჩუნებელი მწვანე ნარგავების დაცვასა და მიწისქვე საინჟინრო კომუნიკაციების გადატანასთან (2კვირა) შენობა ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსება (1 კვირა) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | მიწის ნაკვეთის გრუნტის შეცვლილი ზედაპირის შემდეგ შენობა ნაგებობის გრუტნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება (1 კვირა) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | II რიგის სამუშოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | შენობის მიწის სამუშაოები (1 თვე - 4 კვირა) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | შენობის ფუძის მოწყობის სამუშოები, შენობის საძირკვლების მოწყობის სამუშაოები; ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობის ნულოვან ნიშნულამდე (1 თვე - 4 კვირა) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | შენობის ნულოვანი (+/- 0.00) ნიშნულიდან (+3.00) ნიშნულამდე ძირითადი კარკასის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) სამონტაჟო სამუშაოები 4 კვირა 1 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | (+3.30) ნიშნულიდან (+15.40) ნიშნულამდე გადახურვის ძირითადი კარკასის მონტაჟი (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) (4 თვე - 16 კვირა) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | შენობის სახურავის-გადახურვის მოწყობა, შენობის არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა; შენობის ლოკალური საინჟინრო ქსელების მონტაჟი; შდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშოების დასრულება; ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი (5 თვე 20 კვირა) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | გამწვანების სამუშაოები ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამშენებლო ნარჩენების გატანა (2 თვე - 8 კვირა) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |