ქ. თბილისში, ქ. ჩერქეზიშვილის ქუჩა №19, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით №01.10.12.011.007
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული
გრაფიკი სამუშაოთა ცალკეული ეტაპების მიხედვით

სამუშაოთა ხანგრძლივობა 24 თვე ანუ 720 სამუშაო დღე

ეტაპები	მშენებლობის განხორციელების რიგები და ეტაპები	ხანგრძლივობა დღეებში	წლები, თვეები და სამუშაო დღეები																							
			I წელი												II წელი											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720
	I რიგის სამუშოები																									
I	მოსამზადებელი სამუშაოები, სამშენებლო მოედნის დროებითი შემოღობვა, დროებითი სათავსების მოწყობა, საკადასტრო გეგმის ნუმერაციით ორი ერთეული ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობის დაშლა, სამშენებლო ნაგვის გატანა.	90		90																						
II	საპროექტო შენობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფისირება, გეოდეზურ-დაკვალვითი სამუშაოები	30				30																				
	II რიგის სამუშოები																									
III	მიწის სამუშაოები, ფუძისა და საძირკველის ქვაბულის მოწყობა	90						90																		
IV	საძირკვლის მონოლითური რკინაბეტონის ფილის მოწყობა ნიშნულებში მინუს 0,50-0,00 მ.	60								60																

V	მიწისზედა I-II სართულის მზიდი კონსტრუქციების, დიაფრაგმული კედლების, კიბის ბაქნებისა და მარშების ამოყვანა ნიშნულებში 0,00-6,30 მ	60										60														
VI	III-IV სართულის მზიდი კონსტრუქციების, დიაფრაგმული კედლების, კიბის ბაქნებისა და მარშების ამოყვანა ნიშნულებში 6,30-12,90 მ	60												60												
VII	სახურავისა და ლიფტის შახტის კონსტრუქციების მოწყობა ნიშნულებში 12,90-15,00 მ	60														60										
VIII	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა. კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების ჩაყენება.	180														180										
IX	საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების და კომუნიკაციების მოწყობა; ხანძარსაფრთხოების სისტემების დამონ-ტაჟება; სამღებრო და მოსაპირკეთებელი სამუშოები:	240																		240						
X	ეზოს კეთილმოწყობა, ობიექტის დასუფთავება, ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	60																							60	

მითითებები:

1. თვეში 30 სამუშაო დღეა, გრაფიკში კალენდარული თვე შეიცვალოს სამუშოთა დაწყების თვის აღნიშვნით თანახმად გაცემული ნებართვისა.
2. წარმოდგენილი კალენდარული გეგმით გათვალისწინებულია სამუშოთა დაწყება-დასრულება, 24 თვის პერიოდში.
3. კალენდარულ გრაფიკში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას. მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნების გათვალისწინებით.
4. სამუშაოები აუცილებელია განხორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხანძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით თანახმად მოქმედი საქართველოს კანონმდებლობისა.
5. მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24 თვის პერიოდით, 2 რიგი, 10 ეტაპი.