ქალაქ თბილისში, მეგობრობის პარკის დასაწყისში, ნაკვეთზე ს/კ 01.17.14.003.724, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახლი №1-ის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაზე კორექტირებული პროექტის მიხედვით

დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაზე მშენებლობის გეგმიური ხანგძლივობა განსაზღვრულია 12 თვე ანუ 360 სამუშაო დღე

№№	მშენებლობის განხორციელების ეტაპები	ხანგრძლივ დღეებში	თვეები და სამუშაო დღეები																							
			I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
			15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300	315	330	345	360
1	გარე კონტურზე ღიობების შევსება ვიტრაჟების ბლოკებით, სადარბაზოებში მოაჯირების მოწყობი სამუშაოები (**დასრულება**)	105				105																				
2	საბათქაშო სამუშაოები (**დასრულება**)	150								150																
3	იატაკის მოსაწყობი სამუშაოები (**დასრულება**)	135												135												
4	შიდა საინჟინრო ქსელები და კომუნიკაციები; (**დასრულება**)	150														150										
5	მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები (**დასრულება**)	165																165								
6	შიდა საინჟინრო ქსელებისა და კომუნიკაციების გარესთან მიერთება	75																					75			
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთვება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	60																						60		

მითითებები: 1. მშენებლობა მიმდინარეობდა ქ. თბილისი მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე, დასრულებულია შეთანხმებული კალენდარული გრაფიკით გაწერილი სამუშაოების ძირთადი ნაწილი, ვინაიდან შეთანხმებულ პროექტში მოხდა ცვლილებები და პროექტი დაკორექტირდა კალენდარული გრაფიკიც ცალკეული ეტაპების მიხედვით შედგენილია ახალი კორექტირებული პროექტის შესაბამისობით დარჩენილი სამუშაოების გაწერით.

2. კალენდარული გრაფიკის მიხედვით თვეში 30 სამუშაო დღეა, დარჩენილი სამუშოების დასრულება უნდა მოხდეს 12 თვის ანუ 360 სამუშაო დღის პერიოდში. გრაფიკში კალენდარული თვე შეიცვალოს სამუშოთა დაწყების თვის აღნიშვნით თანახმად გაცემული ნებართვისა.

3. კალენდარულ გრაფიკში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას. მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნებების გათვალისწინებით. სამუშაოებში ერთვებიან სხვადასხვა ბრიგადები და ნაკადური მეთოდებით აწარმოებენ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებს.

4. სამუშაოები აუცილებელია განხორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხანძარ--უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით თანახმად საქართველოს მომქმედი სამშენებლო კანონმდებლობისა.

შეადგინა ნ. მურჯიკნელი