თვე	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
ჩასატარებელი სამუშაოები																				
ტერიტორიის მომზადება																				
საძირკვლის ლენტის ჩასხმა																				
გადახურვის ფილის დასხმა +-0.00 ნიშნულზე																				
რკინაბეტონის სვეტების ჩასხმა +-0.00 ნიშნულზე																				
გადახურვის ფილის დასხმა + 5.00 ნიშნულზე																				
რკინაბეტონის სვეტების ჩასხმა +5.00 ნიშნულზე																				
გადახურვის ფილის დასხმა + 9.50 ნიშნულზე																				
ბლოკის კედლების ამოყვანა																				
მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრის ჩასმა																				
შელესვა-შეღებვა																				
ელექტორბის გაყვანა																				
სამშენებლო ნაგვის გატანა, ტერიტორიის მოსუფთავება																				