გამაგრებითი სამუშაოების შესრულების თანმიმდევრობა:

1. გასამაგრებელი ღიობი გაიწმინდოს მტვერისგან და ზედმეტი დუღაბი მოცილდეს;
2. არსებული , გასამაგრებელი ღიობი შეილესოს ცემ. ხსნარით.
3. ღიობის თაღი გამაგრდეს დროებითი დგარებით (დომკრატი).
4. ღიობის თავზე ამოიჭრას ღარები (30სმ# 20სმ) ორივე მხარეს;
5. ჩაისვას შვN24 ჯერ ცალ მხარეს, მერე მეორე მხარეს და გამაგრდეს დროებითი დგარებით
6. ამოიჭრას ღიობის თავზე (30სმ# 20სმ ღარი შუაში) და ჩაისვას ორტ.N24;
7. მონტაჟის შემდეგ ამოჭრილი ღარები შეივსოს წვრილმარცვლოვანი ბეტონის ხსნარით.
8. გაეკრას რაბიცის ბადე და შეილესოს მაღალი მარკის (ბ25- მ300) ცემენტის ხსნარით

სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი

დასახელება	სამუშაოთა დღეების რაოდენობა		
	10	10	10
გამაგრებითი სამუშაოებისათვის კედლების მომზადება			
გასამაგრებელი სამუშაოები			
ტერიტორიის დასუფთავება			

2023/9/28 11:26

საერთო მონაცემები:	**ი.მ. "ივანე ათოშვილი"** ადიგენი სოფ. უდე 557 000 484 საიდენფიკაციო კოდი: 03001003121		მისამართი.
		დირექტორი ი. ათოშვილი	ქ. თბილისი რუსთაველის გამზირი №28
		მთ. ცეცხლაშვილი ი. ათოშვილი	
		დამკვეთი	
		მასშტაბი 1:100	15.08.2023 წ.

I/E IVANE ATOSHVILI 03001003121