მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1-თვე			2-თვე			3-თვე			4-თვე			5-თვე			6-თვე			7-თვე			8-თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
არს. შენობის გარე კედლების ლესვა და მოპირკეთება	20																							
შიდა კიბის მონტაჟი			20																					
გაღახურვის მოწყობა							50																	
იატაკის მოწყობა										40														
შიდა კედლების შელესვა და შელებვა														20										
გარე კედლების ბლოკით შევსება																	30							
სახურავის მოწყობა																				30				
ვიტრაჟის დამზადება და მონტაჟი																						20		
ნაგვის გატანა და ტერიტორიის დასუფთავება																								10

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგძლივობა განისაზღვრება საამშენებლო ნორმების და წესების- CHun-1.04.03-85 (გვ.479 პ.4) მიხედვით T=1 თვე საღაც 1-თვე-მოსამზადებელი პერიოდის ხანგძლივობაა... სეისმური კოეფიციენტის მიხედვით T =7X1.1=7.7 თვე.

3.მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების საკითხებზე მთავარ წყაროთ წარმოდგენილია საამშენებლო ნორმების და წესების CHun-III-4-80*<<უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში>>.

შპს „ქართი„			შუამთის ძ. №20-ში არსებულ შენობაზე სართულის დაშენების პროექტი		
დირექტ.	ნ.მეგრელიძე		შრომის ორგანიზაცია	2013 წელი	
მთ.არქ.	მ.გამყრელიძე		სამუშაოების დღიური გრაფიკი	სტადია	შენიშვნა
შეასრ.					
შეამოწ.					