ც ნ ო ბ ა

დამკვეთი: ზურაბ მალაზონია, შ.პ.ს. „ANDRIA“. (555537172)

საფუძველი: 22.07.2013წ. №12/13203313-16

მისამართი: სექტორი სამგორი, მეტროსადგურ ვარკეთილის მიმდებარედ

საკ.კოდი: №01.19.36.004.033

პროექტის შეთანხმების და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანება – 14.05.2013წ. №670082 (AR1120645)

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალფუნქციური კომპლექსი

ობიექტის ადგილზე შემოწმებით (27.07.13) დადგინდა:

„ა-5“ ფასადზე: „ა-გ“ მონაკვეთში „+16.30“ ნიშნულზე შემცირებულია ფილის სიგანე 0.15მ-ით. დამატებით მოწყობილია წყალშემკრები მილი. „ა-ა“ ღერძიდან მარცხნივ შეცვლილია ლითონის მოაჯირიოს ნახატი და „±0.00“ ნიშნულზე შეცვლილია კარის ნახატი. „+16.50“ ნიშნულზე გაზრდილია სავენტილაციო შახტების სიმაღლე 0.50მ-ით.

„ე-ა“ ფასადზე: „ა-ა“ ღერძის მიმდებარედ „+16.30“ ნიშნულზე შემცირებულია ფილის სიგანე 0.15მ-ით. დამატებით მოწყობილია წყალშემკრები მილი.

„1-5“ ფასადზე: „1-1“ ღერძიდან მარცხნივ კიბეზე დამატებით მოწყობილია ლითონის მოაჯირი და მის გვერდით შეცვლილია კაპიტალური კედლის კონფიგრაცია. „2-3“ მონაკვეთში „-7.15“ ნიშნულზე შეცვლილია კარის ნახატი. „3-4“ მონაკვეთში „+16.50“ ნიშნულზე პროექტში არ ფიქსირდება ღებვის ხაზები და დამატებით მოწყობილია წყალშემკრები მილი. „5-5“ ღერძიდან მარჯვნივ „-7.15“-დან „±0.00“ ნიშნულამდე კედლის ფაქტურა არ ემთხვევა საპროექტოს. „4-5“ მონაკვეთში „+9.90“ ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია გამათბობლის ქვაბი.

„ა-ე“ ფასადზე: „გ-ე“ მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია პლასტმასის მილები. „ბ-გ“ მონაკვეთში „+16.50“ ნიშნულზე პროექტში არ ფიქსირდება ღებვის ხაზები.

ფასადების ღებვა არ ემთხვევა საპროექტოს.

ტერიტორიის კეთილმოწყობა დასასრულებელია.

პროექტის ხარვეზები: „5-1“ ფასადზე: „3-2“ მონაკვეთში „±0.00“ ნიშნულზე გაუქმებულია კიბე, შესრულებულია გეგმის ნახაზის შესაბამისად.

ლ. ჯღარკავა

კ. გიორგობიანი