1. წარმოდგენილ კვლევაში კვლავ არ არის მითითებული რომელ ლაბორატორიაში მოხდა ნიმუშების გამოცდა, შესაბამისად წარმოდგენილი უნდა იქნას განახლებული დოკუმენტები მითითებულის გამოსწორებით.

შესწორებულია

2. "საპროექტო ტერიტორიის გენერალური გეგმა, მასშტაბი 1:500. -> .გენერალური გეგმის pdf ფაილი.; .საპროექტო ტერიტორიის გენერალური გეგმა, მასშტაბი 1:500. -> .გენერალური გეგმის ვექტორული ფაილი AutoCad - ის ან ArchiCad - ის სახით" - გენგეგმაზე დაიტანეთ წარმოსახვითი საზღვარი შენობებს შორის, ხოლო სახურავის კუთხეებზე აბსოლუტური ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ნიშნულები (კანონმდებლობით განსაზღვრულ კოორდინატთა X,Y სისტემაში სისტემაში)
შესაბამისად შეასწორეთ ვექტორული ფაილი

შესწორებულია

3. "შენობა-ნაგებობის ყველა სართულისა და სახურავის გეგმები, მასშტაბი 1:100. -> .გეგმების pdf ფაილი" - გეგმაზე შენობებს შორის დაიტანეთ წარმოსახვითი საზღვარი და შენობები განათავსეთ მისი დაცვით. გარდა ამისა, №1 სახლზე დაიტანეთ 0.00 ნიშნული აბსოლუტურ ნიშნულთან ერთად; ორივე სახლზე დაიტანეთ მეორე სართულის და სახურავის ნიშნულები; ასევე "1-6" ღერძის მხარეს დაიტანეთ საკადასტრო საზღვრიდან აივნის მოაჯირამდე მანძილები

შესწორებულია
(გეგმებზე წერია, როგორც აბსოლუტური და ინდივიდუალურად შენობის, ასევე საერთო პროექტის - შენობებს შორის სხვაობის ჩვენებით)

4. "შენობა-ნაგებობის ჭრილები, მასშტაბი 1:100. -> .ჭრილების pdf ფაილი." - ორივე სახლის ჭრილზე საძირკვლის ნიშნულები არ შეესაბამება კონსტრუქციულ ნახაზს. გაასწორეთ კონსტრუქციული ნახაზის მიხედვით (ფურცელი მე-3, საძირკვლის გეგმის ქვემოთ ჭრილი 1-1-ის მიხედვით) და ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებელში მეიუთითეთ ყველაზე დაბალი ნიშნული. №1 სახლის ჭრილებზე დაიტანეთ 0.00 ნიშნული აბსოლუტურ ნიშნულთან ერთად და შესაბამისად გაასწორეთ დანარჩენი სართულების ნიშნულები

შესწორებულია

5. "ფოტომონტაჟი და აქსონომეტრიული ხედები. -> .ფოტომონტაჟი და აქსონომეტრიული ხედების pdf ფაილი (ზომების და ნიშნულების ჩვენებით)." - გაასწორეთ მე-3 და მე-4 რენდერები, ასევე სავიზიტო სურათებიც, გეგმის მიხედვით, წარმოდგენილი სახით ირღვევა წარმოსახვითი მიჯნა

შესწორებულია

6. "საპროექტო შენობა-ნაგებობის ვექტორული CAD ფაილი. -> .საპროექტო შენობანაგებობის ვექტორული ფაილი AutoCad - ის ან ArchiCad - ის სახით." - ზემოაღნიშნული ხარვეზების შესაბამისად გაასწორეთ ვექტორული ფაილი

შესწორებულია