ქ.თბილისი ი.ჭავჭავაძის გამზ. №33 სასულიერო აკადემია-სემინარია

სახურავის რეკონსტრუქციის არქიტექტურული პროექტის სამუშაოების განხორციელების შენაკრები კალენდარული გრაფიკი

პროექტით დარჩენილ სამუშაოთა ხანგრძლივობა 12 თვე ანუ 360 სამუშაო დღეა

№№	მშენებლობის განხორციელების ეტაპები	დღეებში	თვეები და სამუშაო დღეები																					
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
			15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300	315	330	345	360
	პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები																							
1	არსებული სახურავის ფენილის მოხსნა	30	30																					
2	სახურავის კარკასის დაზიანებული ფრაგმენტების დაშლა და ახლით აღდგენა	90						90																
3	სახურავის ქანობებზე ფერადი ფურცლოვანი ლითონის მოწყობა	120											120											
4	პარაპეტებზე მოწყობილი ფურცლოვანი ლითონის დაზიანებული ფრაგმენტების დაშლა და ახლით ჩანაცვლება	105																		105				
5	წყალშემკრები ძაბრების მოწყობა	30																					30	
6	სახურავის ქანობებზე ზენიტური ფანჯრების მოწყობა	60																						60

მითითებები:

1.წარმოდგენილი კალენდარული გრაფიკით გათვალისწინებულია სამუშაოთა დაწყება-დასრულება 24 თვის პერიოდში თვეში 30 სამუშაო დღეა

2. კალენდარულ გრაფიკში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ გაჭიანურებას. მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნებების გათვალისწინებით. სამუშაოებში ერთვებიან სხვადასხვა ბრიგადები და ნაკადური მეთოდებით აწარმოებენ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებს.

შეადგინა ინჟ: ლ. მიქუჭაძე