ც ნ ო ბ ა

დამკვეთი: შ.პ.ს. ,,ჯაზვე" (ანდრო გროგორიანი)

საფუძველი: 12/13211310-16 30.07.2013წ.

მისამართი: გ. ტაბიძის ქ. №10, მერიის შენობის უკან

საკ.კოდი: 01.15.05.075.009

პროექტის შეთანხმების და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანება – AR187478 09.11.2012წ. №426123

ფუნქციური დანიშნულება: კაფე,ბარი III კლასი

ობიექტის ადგილზე შემოწმებით (15.08.13) დადგინდა:

,,ა-ზ" ფასადზე ბ-დ მონაკვეთში ±0.00 ნიშნულზე შეცვლილია კიბის კონფიგურაცია. შესასვლელის თავზე ვიტრაჟში დამატებულია ალუმინის პანელები. ცოკოლის მოპირკეთება არ არის დასრულებული.

,,1-5" ფასდზე 1-1 ღერძზე ±0.00 ნიშნულის კონსოლის ქვეშ მოწყობილია რიგელი. ცოკოლის მოპირკეთება არ არის დასრულებული.

,,ზ-ა" ფასადზე გ-ბ მონაკვეთში შემცირებულია ღიობის სიმაღლე 0.35 მ-ით და გაუქმებულია საფეხურები. ფასადზე დამაებულია წყალშემკრები მილები. ე-ე ღერძთან მოწყობილია ვერტიკალური კიბე. ა-ა ღერძთან შეცვლილია ბაზალტის ფილებით მოპირკეთების კონფიგურაცია.

,,5-1" ფასადზე შეცვლილია ბაზალტის ფილებით მოპირკეთების კონფიგურაცია.

-3.15 ნიშნულზე 1-2 და ზ-გ მონაკვეთებს შორის შეცვლილია შიდა კიბის კონფიგურაცია. ±0.00 ნიშნულზე გაზრდილია ლითონის კიბის გაბარიტი და შეცვლილია მისი კონფიგურაცია, აღნიშნული კიბეზე არ არის დასრულებული საფეხურების მოწყობა, ანტრესოლზე არ არის მოწყობილი მოაჯირები.. დ-დ ღერძზე არ არის მოწყობილი სამი სვეტი, ხოლო ა-ა ღერძთან დამატებულია ლითონის 6 სვეტი. +3.79 ნიშნულზე 2-5 მონაკვეთში შემცირებულია ფილაში მოყობილი ღიობის გაბარიტი რითაც გაზრდილია ფილის ფართობი 9.0 კვ.მ-ით ა-გ და 1-2 მონაკვეთებს შორის გაზრდილია ღიობის გაბარიტი. ამავე მონაკვეთებში გადახურვის ფილაში მოწყობილია ღიობი. ა-ა ღერძთან დამატებულია ლითონის 6 სვეტი.

პროექტის ხარვეზები:

-3.15 ნიშნულზე მოწყობილი მონოლითური კედლები არ არი აღნიშნული განსხვავებულად.

ბ. პაკელიანი